	Modo de tarea		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	2023 2024	2025	2026 2027	2028 2029	2030 2
0	-3	4 0	0	Expansión del Norte del Valle de Aburrá- Fase I	1771 días	6/05/2024	31/07/2031		Sí	2023 2024	2023	2020   2027	1 2020   2029	
1	<u>_</u>		1	Expansión del Norte del Valle de Aburrá- Fase I	1771 días		31/07/2031		Sí	<u> </u>				
2	<u>_</u>		2	Aprobación JD	0 días	6/05/2024	6/05/2024		Sí	6/0	)5			
3	<u>_</u>		3	LCO GESTIÓN DE PROYECTOS	1769 días	7/05/2024	31/07/2031		Sí	<u> </u>				
4	<u></u>		4	LTO.1 Planeación de la ejecución	88 días	7/05/2024	16/09/2024		Sí	<u> </u>				
5			5	Inicio del Proyecto	0 días	7/05/2024	7/05/2024	2FC+2 días	Sí	7/0	15			
6			6	Planear la ejecución	20 días	8/05/2024	6/06/2024	5	No					
7	<u></u>		7	-	45 días	8/05/2024	15/07/2024	5	No					
8			8	Elaborar Plan General del Proyecto	66 días	12/06/2024	16/09/2024	7CC+22 días	No					
9	7		9	-	0 días	16/09/2024	16/09/2024	7;8	No		16/09			
	→ -							7,0			10707			
10	<b>→</b>		10	LT0.2 Comisionamiento	1689 días	6/06/2024	4/05/2031	4	No	6/	06			
11	<b>→</b>		11	Activación del equipo de comisionamiento y socialización alcance del proyecto	0 días	6/06/2024	6/06/2024	6	No		00			
12	<u>-</u> >		12	Diseños socializados con quien recibe el proyecto para operar y mantener	0 días	27/10/2026	27/10/2026	539FC+22 días;570FC+22	No			27/10		
13	<b>-</b> >		13	Estudios y compromisos ambientales socializados con quien recibe el proyecto para operar y	0 días	4/05/2031	4/05/2031	102	No					
14	<b>-</b> >		14		0 días	15/10/2030	15/10/2030	1000FC-22 días	No					<b>♦</b> 15
15			15	Lista de chequeo de comisionamiento diligenciada	0 días	7/04/2031	7/04/2031	1002FC+44 días	No					
16	<b>-</b>		16	Elaboración Manual de Operación (cuando aplique)		29/11/2030	3/02/2031	1002FC-44 días						
17	<u></u>	7	17	LT 0.3 Cierre del proyecto	120 días	4/02/2031	31/07/2031	100Zi C-44 dias	Sí					
18	<u></u>		18	Elaborar formatos de cierre	120 días	4/02/2031	31/07/2031	1002	Sí					'
	<b>=</b> 5				0 días	31/07/2031	31/07/2031							
19	7		19	Cierre del proyecto				1002;18;1028;10						
20	->		20	LC1 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	1702 días	20/05/2024	4/05/2031		Sí					
21	<b>→</b>		21	LT 1.1 Estudios y Trámites Ambientales	787 días	20/05/2024	7/08/2027		Sí					
22	<b>→</b>		22	Aprovechamiento forestal	406 días	20/05/2024	14/01/2026		Sí					
23	<del>-&gt;</del>		23	Contratación otros estudios ambientales para aprovechamiento forestal (Veda)	106 dias	20/05/2024	22/10/2024		Sí	<b>I</b>				
24	<u>_</u>		24	Estudios previos y documentos para la contra	t 41 días	20/05/2024	18/07/2024	5FC+7 días	Sí					
25	<u>_</u>		25	Autorización y publicación del proceso (ADT)		19/07/2024	25/07/2024	24	Sí					
26	<u>_</u>		26	Evaluación y aceptación (ADT)	30 días	26/07/2024	9/09/2024	25	Sí					
27	<u>_</u>		27	Formalización contrato (ADT)	30 días	10/09/2024	22/10/2024	26	Sí					
28	=3		28	Orden de inicio del contrato Estudios ambientales aprovechamiento forestal (ADT)	0 días	22/10/2024	22/10/2024	27	Sí		22/10			
29	- <del>&gt;</del>		29	Elaboración de estudios para permiso de aprovechamiento forestal	90 días	23/10/2024	4/03/2025		Sí		1			
30	<del>-</del> \$		30	Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal	15 días	23/10/2024	14/11/2024	500;28	Sí					
31	<u>-</u> 5		31	(inventario forestal trabajo de campo)  Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal (inventario forestal trabajo de oficina)	10 días	23/10/2024	6/11/2024	30CC	No	<b>)</b>				
32	<del>-</del> 5		32	Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal	15 días	23/10/2024	14/11/2024	30CC	No					
33	<del>-</del> 5		33	Elaboración de estudios para obtención de permiso de levantamiento de veda (epífitas	60 días	23/10/2024	21/01/2025	30CC	Sí					
34	<b>-</b> >		34	Documento predial para radicación de trámit	30 días	4/12/2024	17/01/2025	33FC-32 días	Sí					
35	<b>-</b> >		35	Compilación de documentación para solicitud de permiso ambiental		20/01/2025	4/03/2025	34	Sí		<b>T</b>			