	Mode de tarea		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	2023 20	2025	2026	2027 2028 2	2029 2030
0			0	Expansión del Norte del Valle de Aburrá- Fase I	1771 días	6/05/2024	31/07/2031		Sí	2023 ZC	2023	2020	ZUZI ZUZO Z	2027 2030
1	<u>_</u>		1	Expansión del Norte del Valle de Aburrá- Fase I	1771 días		31/07/2031		Sí	-				
2	<u>_</u>		2	Aprobación JD	0 días	6/05/2024	6/05/2024		Sí	•	6/05			
3	<u>_</u>		3	LCO GESTIÓN DE PROYECTOS	1769 días	7/05/2024	31/07/2031		Sí	-				
4			4	LTO.1 Planeación de la ejecución	88 días	7/05/2024	16/09/2024		Sí	Ī				
5	2		5	Inicio del Proyecto	0 días	7/05/2024	7/05/2024	2FC+2 días	Sí		7/05			
6	2		6	Planear la ejecución	20 días	8/05/2024	6/06/2024	5	No					
7			7	-	45 días	8/05/2024	15/07/2024	5	No					
8			8	Elaborar Plan General del Proyecto	66 días	12/06/2024	16/09/2024	7CC+22 días	No					
9	7		9	-	0 días	16/09/2024	16/09/2024	7;8	No		16/09			
	→ -							7,0			10/0/			
10	→		10	LTO.2 Comisionamiento	1689 días	6/06/2024	4/05/2031	4	No		6/06			
11	→		11	Activación del equipo de comisionamiento y socialización alcance del proyecto	0 días	6/06/2024	6/06/2024	6	No		0700	_		
12	→		12	Diseños socializados con quien recibe el proyecto para operar y mantener	0 días	27/10/2026	27/10/2026	539FC+22 días;570FC+22	No			27	7/10	
13	- >		13	Estudios y compromisos ambientales socializados con quien recibe el proyecto para operar y	0 días	4/05/2031	4/05/2031	102	No					
14	<u>-</u> >		14		0 días	15/10/2030	15/10/2030	1000FC-22 días	No					♦ 1!
15	2		15	Lista de chequeo de comisionamiento diligenciada	0 días	7/04/2031	7/04/2031	1002FC+44 días	No					
16	7		16	Elaboración Manual de Operación (cuando aplique)		29/11/2030	3/02/2031	1002FC-44 días						4
17	=	7	17	LT 0.3 Cierre del proyecto	120 días	4/02/2031	31/07/2031	100Zi C-44 dias	Sí					-
18	<u>-</u>		18	Elaborar formatos de cierre	120 días	4/02/2031	31/07/2031	1002	Sí					<u>'</u>
	→				0 días	31/07/2031	31/07/2031							2
19	7		19	Cierre del proyecto				1002;18;1028;10						
20	→		20	LC1 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	1702 días	20/05/2024	4/05/2031		Sí				<u>_</u>	
21	→		21	LT 1.1 Estudios y Trámites Ambientales	787 días	20/05/2024	7/08/2027		Sí	ľ				
22	→		22	Aprovechamiento forestal	406 días	20/05/2024	14/01/2026		Sí	ľ		7		
23	→		23	Contratación otros estudios ambientales para aprovechamiento forestal (Veda)	106 dias	20/05/2024	22/10/2024		Sí	ľ	7			
24	<u>_</u>		24	Estudios previos y documentos para la contra	t 41 días	20/05/2024	18/07/2024	5FC+7 días	Sí					
25	<u>_</u>		25	Autorización y publicación del proceso (ADT)		19/07/2024	25/07/2024	24	Sí					
26	<u>_</u>		26	Evaluación y aceptación (ADT)	30 días	26/07/2024	9/09/2024	25	Sí					
27	<u>_</u>		27	Formalización contrato (ADT)	30 días	10/09/2024	22/10/2024	26	Sí					
28	=>		28	Orden de inicio del contrato Estudios ambientales aprovechamiento forestal (ADT)	0 días	22/10/2024	22/10/2024	27	Sí		22/10			
29	->		29	Elaboración de estudios para permiso de aprovechamiento forestal	90 días	23/10/2024	4/03/2025		Sí		—			
30	->		30	Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal	15 días	23/10/2024	14/11/2024	500;28	Sí					
31	- >		31	(inventario forestal trabajo de campo) Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal (inventario forestal trabajo de oficina)	10 días	23/10/2024	6/11/2024	30CC	No					
32	->		32	Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal	15 días	23/10/2024	14/11/2024	30CC	No					
33	- - >		33	Elaboración de estudios para obtención de permiso de levantamiento de veda (epífitas	60 días	23/10/2024	21/01/2025	30CC	Sí					
34	<u>_</u>		34	Documento predial para radicación de trámit	30 días	4/12/2024	17/01/2025	33FC-32 días	Sí					
35	->		35	Compilación de documentación para solicitud de permiso ambiental		20/01/2025	4/03/2025	34	Sí					

	Mode de		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas			•	_	000					000
36	tarea	ea 🕕	36	Trámite de autorización de aprovechamiento	1210 días	5/03/2025	14/01/2026		Sí	2023	2024	202	25	2026	2027	2028	2029	2030	2031 20
30 37	= 2		37	·	10 días	5/03/2025	18/03/2025	25											
	→			Revisión por soporte legal ambiental				35	No										
38	→		38	Elaboración de factura por parte de la Autoridad Ambiental y pago respectivo	30 días	5/03/2025	16/04/2025	35	Sí										
	→		39	Radicación del trámite a la AA correspondien		16/04/2025	16/04/2025	38	Sí				16/04	•					
0	→		40	Evaluación del permiso por parte de la autori		21/04/2025	14/01/2026	39	Sí										
1	→		41	Permiso Aprovechamiento Forestal obtenido	0 días	14/01/2026	14/01/2026	40	Sí				(14/0					
2	<u>→</u>		42	Permisos de Ocupación de Cauce	219 días	5/12/2024	26/10/2025		No				╗						
13	→		43	Elaboración de estudios para obtención de permisos de Ocupación de Cauce	66 días	5/12/2024	11/03/2025		No										
14	→		44	Elaboración de estudios para obtención de permisos de ocupación de cauce	44 días	5/12/2024	7/02/2025	495	No										
1 5	<u>-></u>		45	Documento predial para radicación de trámit	22 días	5/12/2024	8/01/2025	44CC	No		4								
16	<u>-</u> >		46	Compilación de documentación para solicitud de permiso ambiental	22 días	10/02/2025	11/03/2025	44;45	No										
17	<u></u>		47	Trámite de permiso de ocupación de cauce	153 días	12/03/2025	26/10/2025		No			-	⊣ ∣						
8	- >		48	Revisión por soporte legal ambiental	10 días	12/03/2025	26/03/2025	46	No			K							
19	->		49	Elaboración de factura por parte de la Autoridad Ambiental y pago respectivo	22 días	27/03/2025	29/04/2025	48	No										
50	<u>_</u>		50	Radicación del trámite a la AA correspondien	0 días	29/04/2025	29/04/2025	49	No				29/04						
51	<u>_</u>	4	51	Evaluación del permiso por parte de la autori	180 días	30/04/2025	26/10/2025	50	No			*							
2	<u></u>		52	Permisos ambientales obtenidos	0 días	26/10/2025	26/10/2025	51	No				2	6/10					
3	->		53	Modificación de instrumento ambiental: Cambio Menor LT 110 kV Carlos Lleras	90 días	19/05/2025	26/09/2025		No				┑						
54	<u>_</u>		54	Elaboración de Cambio Menor	68 días	19/05/2025	27/08/2025	539	No				■						
5	- ⇒		55	Revisión por soporte legal ambiental modificación de Cambio Menor	22 días	28/08/2025	26/09/2025	54	No										
6	<u>_</u>	4	56	Radicación Trámite modificación de Cambio Me	0 días	26/09/2025	26/09/2025	55	No				26	/09					
7	<u></u>		<mark>57</mark>	Licenciamiento arqueológico LT Carlos Lleras 110	251 días	10/02/2025	17/02/2026		No										
8	- >		<mark>58</mark>	Registro arqueológico	108 días	10/02/2025	18/07/2025		No										
9	- >		59	Elaboración de documentos para la contratación ADT - Prospección	22 días	10/02/2025	11/03/2025	540	No										
60	<u>-</u> >		60	Proceso contractual desde la Finalización de Estudios Previos hasta la Orden de Inicio	44 días	12/03/2025	16/05/2025	59	No										
1	<u></u>		61		22 días	19/05/2025	18/06/2025	60	No										
2	<u>_</u>		62	Registro arqueológico radicado	0 días	18/06/2025	18/06/2025	61	No				18/0	6					
3	<u>_</u>	2	63	Aprobación del registro arqueológico por par		19/06/2025	18/07/2025	62	No										
4	<u>-</u> >	-	64	Registro del programa de arqueología obtenio		18/07/2025	18/07/2025	63	No				18/	07					
	<u>_</u>		65	Prospección arqueológica	143 días	21/07/2025	17/02/2026		No										
6	<u>_</u>		66	Formulación de diagnóstico arqueológico	44 días	21/07/2025	22/09/2025	64	No				<u>+</u> ∐						
	- >		67	Ejecución / implementación actividades prospección arqueológica	22 días	23/09/2025	23/10/2025	66	No										
8	<u></u>		68	Elaboración del informe de prospección y formulación del Plan de Manejo	33 días	24/10/2025	12/12/2025	67	No										
9			69	Plan de Manejo Arqueológico radicado	0 días	12/12/2025	12/12/2025	68	No					12/12					
	<u>_</u>		70	Evaluación del Plan de Manejo Arqueológico por parte del ICANH		15/12/2025	17/02/2026	69	No										
<u>'</u> 1	<u>_</u>		71	Plan de Manejo Arqueológico (PMArq) aprobo	0 días	17/02/2026	17/02/2026	70	No					17/0	2				
-	→		72	Medidas de Manejo Ambiental (MMA)	44 días	19/05/2025	22/07/2025	70	No			Н		,	•				

	Modo de tarea		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	
73	-s		73	Elaboración MMA	44 días	19/05/2025	22/07/2025		No	2023 2024 2023 2026 2027 2028 2029 2030 2031
74	<u></u>		74	(MMA) Elaboración de MMA	44 días	19/05/2025	22/07/2025	539	No	
75	<u></u>		75	MMA elaborado (Proyectos no licenciados)	0 días	22/07/2025	22/07/2025	74	No	22/07
76	<u></u>		76	Gestión de residuos de construcción y demolición RCD	10 días	8/01/2026	23/01/2026		No	
77	<u>_</u>	-	77	Elaboración del Programa de Manejo de RCD	15 días	8/01/2026	23/01/2026	75;78CF	No	
78	- ⇒		78	Radicación del Programa de Manejo de RCD ante la autoridad ambiental	0 días	23/01/2026	23/01/2026	611CF-44 días	No	23/01
79	- ⇒		79	Certificación de beneficios tributarios ambientales BTA	109 días	25/02/2027	7/08/2027		No	
80	- ⇒	<u> </u>	80	Elaboración de documento técnico - financiero para solicitud de BTA	30 días	25/02/2027	26/03/2027	519;563	No	
81	- >		81	Solicitud de certificación de BTA ante la entidad competente radicado	10 días	29/03/2027	9/04/2027	80	No	
32	- >	4	82	Evaluación de BTA por parte de la entidad comp	120 días	10/04/2027	7/08/2027	81	No	
83	<u></u>		83	Certificado de BTA obtenido	0 días	7/08/2027	7/08/2027	82	No	7/08
84	→		84	LT 1.2 Implementación	1300 días		4/05/2031		No	
85	→		85	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1230 días		7/04/2031		No	
86	→	~~~	86	Socialización MMA	38 días	27/03/2026	25/05/2026		No	
87	→	4	87	Socialización MMA	60 días	27/03/2026	25/05/2026	75;392	No	25/05
38	⇒		88	Socialización para inicio de obras (proyectos no licenciados)		25/05/2026	25/05/2026	87	No	
39	→		89	Implementación de MMA	1230 días	27/03/2026	7/04/2031		No	
90	→		90	pruebas, puesta en servicio y cierre)	1186 días	27/03/2026	3/02/2031	611	No	
	→		91	Implementación MMA obras de construcción y montajes finalizado		7/04/2031	7/04/2031	1002FC+44 días		7/04
	→		92	·	400 días	8/01/2026	30/08/2027		No	
93	÷		93	Contratación de Implementación Compensaciones	155 días	8/01/2026	31/08/2026		No	
)4	<u>-</u> >		94	Estudios previos y documentos para la contratación (ADT) Implementación Compensaciones	64 días	8/01/2026	14/04/2026	95CF	No	
95	<u>→</u>		95	Autorización y publicación del proceso (ADT) Implementación Compensaciones		14/04/2026	23/04/2026	96CF	No	
	<u>-></u>		96	Evaluación y aceptación (ADT) Implementación Compensaciones	42 días	23/04/2026	26/06/2026	97CF	No	
•	→		97	Formalización contrato (ADT) Implementación Compensaciones	42 días	26/06/2026	31/08/2026	98CF	No	31/09
	→		98	Implementación Compensaciones	0 días	31/08/2026	31/08/2026	100CF	No	31/08
99	→	(2)	99	·	245 días	31/08/2026	30/08/2027	424EE.422 4/a-	No	
00 01	→	4	100		365 días	31/08/2026	30/08/2027	634FF+132 días		
	- >	انجا	101	quien recibe el proyecto para operar y	60 días	4/02/2031	4/05/2031	1003	No	
	- >	4	102	proyecto para operar y mantener		4/02/2031	4/05/2031	1002	No	
03	_		103		300 días	20/11/2024	9/02/2026		No	
04	→		104	4 LT2.1 Levantamiento y negociación predial	212 días	20/11/2024	29/09/2025		No	

	Modo de tarea		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	2023 2024	4 2025	2026	2027	2028	2029	2030 20)31 ;
105	-s	a U	105	Caracterización predial	121 días	20/11/2024	16/05/2025		No	2023 2024	+ 2025	2026	2027	2026	2029	2030 20	31
06	<u>_</u>		106	Recopilar información	44 días	20/11/2024	24/01/2025	107CF	No								
107	<u>_</u>		107	Estudio de títulos	33 días	24/01/2025	12/03/2025	108CF	No								
108	<u>_</u>		108	Avalúos	44 días	12/03/2025	16/05/2025	503	No								
109			109		0 días	16/05/2025	16/05/2025	108	No		1	5/05					
110			110	Negociación	91 días	19/05/2025	29/09/2025		No								
111	<u>_</u>		111	Presentación de la oferta	10 días	19/05/2025	30/05/2025	109	No								
112	=5		112	Aceptación de la oferta	15 días	3/06/2025	24/06/2025	111	No								
113	=5		113	Formalización	66 días	25/06/2025	29/09/2025	112	No								
114	=5		114	Predios Liberados	0 días	29/09/2025	29/09/2025	113	No			29/09					
115	=		115	LT2.2 Legalización de predios	88 días	30/09/2025	9/02/2026	113	No								
116	=		116	Legalización de predios y servidumbres	88 días	30/09/2025	9/02/2026	113	No			-					
117	<u>_</u>		117		0 días	9/02/2026	9/02/2026	116	No			9/0					
118	=5		118	LC3 GESTIÓN CONTRATACIONES	1217 días		24/10/2029	110	No								
119	= 5		119	LT3.1 GC SUBESTACIÓN	1217 días	31/10/2024	24/10/2029		No								
120	- 5		120	Suministro Transformador de potencia 110/44/13.2kV 60MVA(Solicitud Pública mayor a 5.000 smmlv)	407 días	31/10/2024	2/07/2026		No						'		
121			121	,	24 días	31/10/2024	5/12/2024	512	No								
121	→		121	Elaborar documentos para estudios previos	24 días				No		5/12						
122	→		122	Documentos de estudios previos ingresados en A		5/12/2024	5/12/2024	121	No		3/ 12						
123	→		123	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	6/12/2024	9/01/2025	122	No		9/01						
124	→		124		0 días	9/01/2025	9/01/2025	123	No		9/01						
125	→		125	·	23 días	10/01/2025	11/02/2025	124	No		11/(,,					
126	→		126	•	0 días	11/02/2025	11/02/2025	125	No		11/0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
127	→		127	Realizar actividades para adjudicar el contrato		12/02/2025	7/05/2025	126	No								
128	→		128	Contrato adjudicado	0 días	7/05/2025	7/05/2025	127	No		7/	اااا					
129	→		129	Realizar trámites para dar orden de inicio	40 días	8/05/2025	7/07/2025	128	No			,					
130	→		130	Orden de inicio al contrato	0 días	7/07/2025	7/07/2025	129	No			7/07 9/10					
131	-5		131	(Civil-Dimensiones y C&P)	0 días	9/10/2025	9/10/2025	130FC+66 días	No								
132			132	Aprobación de planos Transformador de potencia (Civil-Dimensiones y C&P)	0 días	24/10/2025	24/10/2025		No			24/10					
	_	4	133	, ,	0 días	2/07/2026	2/07/2026	130FC+360 días	No				2/07				
134	- >		134	Suministro Interruptores (SVP - Solicitud de cotización)	242 días	22/07/2025	17/07/2026		No								
35	<u></u>		135	Elaborar documentación Solicitud de cotización	10 días	22/07/2025	4/08/2025	513	No								
36	<u></u>		136	Consultar a proveedores (publicación Solicitud d	15 días	5/08/2025	27/08/2025	135	No								
137	<u></u>		137	Entrega de ofertas	0 días	27/08/2025	27/08/2025	136	No			27/08					
138	->		138	Evaluar ofertas	22 días	28/08/2025	26/09/2025	137	No								
139	->		139	Incluir ítem en contrato existente	22 días	11/09/2025	10/10/2025	137CC+10 días	No								
140	<u>→</u>		140	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	14/10/2025	20/10/2025	139	No								**************************************
41	<u></u>		141	Entrega de planos Interruptores 44kV(Civil-Dime	0 días	18/12/2025	18/12/2025	140FC+40 días	No			18/1	2				
142	->		142	Aprobación de planos Interruptores 44kV (Civil-	l0 días	5/01/2026	5/01/2026	141FC+10 días	No			\$ 5001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +				# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
143	<u>_</u>	4	143	Interruptores entregados	0 días	17/07/2026	17/07/2026	140FC+270 días	No				17/07				# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
144	<u></u>	_	144	Suministro CT/PT (SVP - Solicitud de cotización)	294 días	22/07/2025	2/10/2026		No								8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
145	<u></u>		145	Elaborar documentación Solicitud de cotización		22/07/2025	4/08/2025	513	No								# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
146	2		146	Consultar a proveedores (publicación Solicitud d		5/08/2025	27/08/2025	145	No								

	Mod de	0	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas								
		a 🕕								2023 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
147	<u>-</u> >		147	Entrega de ofertas	0 días	27/08/2025	27/08/2025	146	No		27	7/08					
148	<u>-></u>		148	Evaluar ofertas	22 días	28/08/2025	26/09/2025	147	No								
149	- >		149	Incluir ítem en contrato existente	22 días	11/09/2025	10/10/2025	147CC+10 días	No								
150	->		150	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	14/10/2025	20/10/2025	149	No								
151	→		151	Entrega de planos CT/PT 44kV (Civil-Dimension	0 días	18/12/2025	18/12/2025	150FC+40 días	No			18/12					
152	→	_	152	Aprobación de planos CT/PT 44kV (Civil-Dimens	i O días	5/01/2026	5/01/2026	151FC+10 días	No			5/01	 				
153	→	4	153	CT/PT entregados	0 días	2/10/2026	2/10/2026	152FC+270 días	No				2/10				
154	→		154	Suministro Seccionador (SVP - Solicitud de cotización)	443 días	22/07/2025	16/05/2027		No				1				
155	<u>→</u>		155	Elaborar documentación Solicitud de cotización	10 días	22/07/2025	4/08/2025	513	No								
156	<u>→</u>		156	Consultar a proveedores (publicación Solicitud o	15 días	5/08/2025	27/08/2025	155	No								
157	<u>→</u>		157	Entrega de ofertas	0 días	27/08/2025	27/08/2025	156	No		27	7/08					
158	<u>→</u>		158	Evaluar ofertas	22 días	28/08/2025	26/09/2025	157	No								
159	->		159	Incluir ítem en contrato existente	22 días	11/09/2025	10/10/2025	157CC+10 días	No		 - - 						***************************************
160	->		160	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	14/10/2025	20/10/2025	159	No								***************************************
161	<u></u>		161	Entrega de planos Seccionador Civil-Dimensione	0 días	18/12/2025	18/12/2025	160FC+40 días	No			18/12					Y
162	<u></u>		162	Aprobación de planos Seccionador Civil-Dimensi	0 días	5/01/2026	5/01/2026	161FC+10 días	No		🔻	1 5/01	++++				VIII
163	<u>-></u>	4	163	Seccionador entregados	0 días	16/05/2027	16/05/2027	282FC+270 días;	;2No				16	/05			
164	<u>-</u> >		164	Suministro DPS (SVP - Solicitud de cotización)	206 días	22/07/2025	25/05/2026		No								
165	- >		165	Elaborar documentación Solicitud de cotización	10 días	22/07/2025	4/08/2025	513	No								
166	<u>-</u> >		166	Consultar a proveedores (publicación Solicitud o	15 días	5/08/2025	27/08/2025	165	No		$\ \ \ \ \ \ $						
167	<u>-</u> >		167	Entrega de ofertas	0 días	27/08/2025	27/08/2025	166	No		27	7/08					
168	<u>-</u> >		168	Evaluar ofertas	22 días	28/08/2025	26/09/2025	167	No								
169	<u>-></u>		169	Incluir ítem en contrato existente	22 días	11/09/2025	10/10/2025	167CC+10 días	No								
170	<u>-</u> >		170	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	14/10/2025	20/10/2025	169	No								
171	<u>-</u> >		171	Entrega de planos DPS (Civil-Dimensiones y C&P	0 días	18/12/2025	18/12/2025	170FC+40 días	No			18/12					
172	<u>-</u> >		172	Aprobación de planos DPS Civil-Dimensiones y C	0 días	5/01/2026	5/01/2026	171FC+10 días	No			5401	+				
173	<u></u>	4	173	DPS entregados	0 días	25/05/2026	25/05/2026	190FC+210 días	No		$\ \ \ \ \ $	25	105				
174	<u>-</u> 5		174	Suministro Celda de medida de SSAA (Contrato de suministro existente)	251 días	29/07/2025	10/08/2026		No								
175	<u>_</u>		175	Incluir ítem en contrato existente	22 días	29/07/2025	29/08/2025	515	No								
176	<u>-</u> >		176	Elaborar documentación puja	10 días	1/09/2025	12/09/2025	175	No		🏋						
177	<u>-</u> >		177	Consultar a proveedores (publicación puja)	15 días	15/09/2025	3/10/2025	176	No								
178	<u></u>		178	Entrega de ofertas	0 días	3/10/2025	3/10/2025	177	No			/10					
179	<u>_</u>		179	Evaluar ofertas	22 días	6/10/2025	6/11/2025	178	No								1
180	<u>_</u>		180	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	7/11/2025	13/11/2025	179	No		🛱						
181	->		181	Entrega de planos Celda Transformador SSAA ((0 días	17/12/2025	17/12/2025	180FC+22 días	No		🔻	17/12					***************************************
182	<u>-</u> 5		182	Aprobación de planos Celda Transformador SSAA (Civil-Dimensiones)	0 días	2/01/2026	2/01/2026	181FC+10 días	No			2401					
183	<u>-</u> >	4	183	Celda Transformador SSAA entregada	0 días	10/08/2026	10/08/2026	180FC+270 días	No				10/08				
184	->		184	Suministro Celdas 13,2 Kv (SVP - Solicitud de cotización)	241 días	29/07/2025	24/07/2026		No								1
185	<u>_</u>		185	Elaborar documentación Solicitud de cotización	10 días	29/07/2025	12/08/2025	514	No								
	->		186	Consultar a proveedores (publicación Solicitud o		13/08/2025	3/09/2025	185	No		🔭						
	->		187	Entrega de ofertas	0 días	3/09/2025	3/09/2025	186	No		3	09					
188	->		188	Evaluar ofertas	22 días	4/09/2025	3/10/2025	187	No								
189	-5		189	Incluir ítem en contrato existente	22 días	18/09/2025	20/10/2025		No								

	Mode de	0	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	
	tarea	a 1								2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
90	<u>-</u> >		190	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	21/10/2025	27/10/2025	189	No	
1	<u></u>		191	Entrega de planos Celdas 13,2 kV (Civil-Dimens	0 días	26/12/2025	26/12/2025	190FC+40 días	No	
2	<u></u>		192	Aprobación de planos Celdas 13,2 kV (Civil-Dim	0 días	13/01/2026	13/01/2026	191FC+10 días	No	
93	<u></u>	4	193	Celdas 13,2 kV entregadas	0 días	24/07/2026	24/07/2026	190FC+270 días	No	
94	<u>~</u> >		194	Suministro Relés de control y protección (Contrato de suministro)	176 días	9/10/2025	2/07/2026		No	
95	<u></u>		195	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	9/10/2025	13/11/2025	517	No	
96	<u>-</u> >		196	Documentos de estudios previos ingresados en A	0 días	13/11/2025	13/11/2025	195	No	
97	<u>-</u> >		197	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	14/11/2025	17/12/2025	196	No	
98	<u>→</u>		198	Estudios previos finalizados de conectores, materiales para malla PaT	0 días	17/12/2025	17/12/2025	197	No	
199	<u>-</u> >		199	Realizar actividades para publicar el contrato Relés de control y protección	10 días	18/12/2025	2/01/2026	198	No	
200	<u>_</u>		200	Contrato publicado Relés de control y protecció	0 días	2/01/2026	2/01/2026	199	No	
201	- >		201	Realizar actividades para adjudicar el contrato Relés de control y protección	35 días	5/01/2026	23/02/2026	200	No	
.02	<u>_</u>		202	Contrato adjudicado Relés de control y protecci	0 días	23/02/2026	23/02/2026	201	No	
203	- >		203	Realizar trámites para dar orden de inicio Relés de control y protección	35 días	24/02/2026	16/04/2026	202	No	
204	<u>_</u>		204	Orden de inicio al contrato Relés de control y p	0 días	16/04/2026	16/04/2026	203	No	16/04
205	<u>_</u>		205	Entrega de planos Relés de control y protección	0 días	17/06/2026	17/06/2026	204FC+40 días;1	3No	
206	<u>-</u> >		206	Aprobación de planos Relés de control y protec	0 días	2/07/2026	2/07/2026	205FC+10 días	No	
207	<u>-</u> >	<u> </u>	207	Relés de control y protección entregados	0 días	15/06/2026	15/06/2026	204FC+60 días;1	3No	
208	<u>-></u>		208	Suministro SAS y comunicaciones (Contrata de suministro)	184 días	16/10/2025	21/07/2026		No	
209	<u></u>		209	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	16/10/2025	20/11/2025	518	No	
210	- 5		210	Documentos de estudios previos ingresados en Ariba	0 días	20/11/2025	20/11/2025	209	No	20/11
211	<u>-</u> >		211	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	21/11/2025	23/12/2025	210	No	
12	<u>-</u> >		212	Estudios previos finalizados SAS y comunicacion	0 días	23/12/2025	23/12/2025	211	No	
213	- >		213	Realizar actividades para publicar el contrato SAS y comunicaciones	10 días	24/12/2025	8/01/2026	212	No	
214	<u>-</u> >		214	Contrato publicado SAS y comunicaciones	0 días	8/01/2026	8/01/2026	213	No	
215	- >		215	Realizar actividades para adjudicar el contrato SAS y comunicaciones	35 días	9/01/2026	27/02/2026	214	No	
216	<u>→</u>		216	Contrato adjudicado SAS y comunicaciones	0 días	27/02/2026	27/02/2026	215	No	
17	->		217	Realizar trámites para dar orden de inicio SAS y	35 días	2/03/2026	22/04/2026	216	No	
218	→		218	Orden de inicio al contrato SAS y comunicacione	0 días	22/04/2026	22/04/2026	217	No	
219	<u></u>		219	Entrega de planos SAS y comunicaciones (C&P)	0 días	23/06/2026	23/06/2026	218FC+40 días	No	
220	<u></u>		220	Aprobación de planos SAS y comunicaciones (C	0 días	8/07/2026	8/07/2026	219FC+10 días	No	
221	<u></u>	4	221	, ,	0 días	21/07/2026	21/07/2026	218FC+90 días	No	
22	<u>→</u>		222	Banco, cargador de Baterias, Grupo Electrogeno (Contrato Existente)		21/10/2026	16/06/2027		No	
223	<u>→</u>		223	Incluir ítem en contrato existente	22 días	21/10/2026	23/11/2026	515FC+300 días	No	
224	→		224	Elaborar documentación	10 días	24/11/2026	7/12/2026	223	No	
225	->		225	Consultar a proveedores (publicación)	15 días	9/12/2026	30/12/2026	224	No	
	1_		226	Entrega de ofertas	0 días	30/12/2026	30/12/2026	225	No	30/12
226	→									

	Modo de tarea		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	2023	2024	2025	202	6 2027	2020	202	29 20	20 202	24 24
		•	228	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	3/02/2027	9/02/2027	227	No	2023	2024	2025		0 2027	2028		29 20	30 203	31 20
	<u>-</u> >		229	Entrega de planos Banco y cargador de Baterias (Civil-Dimensiones)	0 días	16/02/2027	16/02/2027	228FC+5 días	No					16/	02				
30	->		230	Aprobación de planos Banco y cargador de Baterias Civil-Dimensiones)	0 días	23/02/2027	23/02/2027	229FC+5 días	No					23/	02				
31	<u>_</u>	<u> </u>	231	Banco y cargador de Baterias entregado	0 días	16/06/2027	16/06/2027	229FC+120 días	No					1	6/06				
32	->		232		154 días	21/10/2026	9/06/2027		No										
33	->		233	Incluir ítem en contrato existente	22 días	21/10/2026	23/11/2026	515FC+300 días	No										
34	->		234	Elaborar documentación puja	10 días	24/11/2026	7/12/2026	233	No										
35	->		235	Consultar a proveedores (publicación puja)	15 días	9/12/2026	30/12/2026	234	No										
36	->		236	Entrega de ofertas	0 días	30/12/2026	30/12/2026	235	No					30/1	2				
	<u>_</u>		237	Evaluar ofertas	22 días	31/12/2026	2/02/2027	236	No										
	<u>_</u>		238	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	3/02/2027	9/02/2027	237	No										
	<u>_</u>		239	Entrega de planos Transformador SSAA (Civil-D		23/02/2027	23/02/2027	238FC+10 días	No					23/	02				
	- >		240	Aprobación de planos Transformador SSAA (Civil-Dimensiones y C&P)	0 días	2/03/2027	2/03/2027	239FC+5 días	No					2/0	3				
41	<u>-></u>	<u> </u>	241	Transformador SSAA entregado	0 días	9/06/2027	9/06/2027	238FC+120 días	No					9	/06				
	<u>_</u>	-	242	Suministro Cable Barraje(AMP)	190 días	10/12/2026	18/09/2027		No										
	<u>_</u>		243	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	10/12/2026	18/01/2027	244CF	No										
44	→		244		0 días	18/01/2027	18/01/2027	245CF	No					18/0	1				
45	<u>_</u>		245	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	18/01/2027	17/02/2027	246CF	No										
	<u>_</u>		246	Estudios previos finalizados Cable	0 días	17/02/2027	17/02/2027	247CF	No					17/	02				
47	- 5		247	Realizar actividades para publicar el contrato Cable	10 días	17/02/2027	3/03/2027	248CF	No										
48	<u>-></u>		248	Contrato publicado Cable	0 días	3/03/2027	3/03/2027	249CF	No					3/0	3				
49	- ⇒		249	Realizar actividades para adjudicar el contrato Cable	22 días	3/03/2027	7/04/2027	250CF	No										
50	->		250	Contrato adjudicado Cable	0 días	7/04/2027	7/04/2027	251CF	No					7/	04				
51	->		251	Realizar trámites para dar orden de inicio Cable	22 días	7/04/2027	7/05/2027	252CF	No										
52	<u>_</u>		252	Orden de inicio al contrato Cable	0 días	7/05/2027	7/05/2027	253CF-90 días	No					7/	05				
53	<u>_</u>	<u> </u>	253	Cable barraje entregado	0 días	18/09/2027	18/09/2027	789CF-90 días	No						18/09				
	- >		254	Suministro Estructuras (Contrato valor cero existente)	198 días	19/06/2026	12/04/2027		No										
55	- >		255	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	19/06/2026	24/07/2026	552	No										
56	<u>→</u>		256	Documentos de estudios previos ingresados en A	40 días	24/07/2026	24/07/2026	255	No					24/07					
57	<u>→</u>		257	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	27/07/2026	27/08/2026	256	No										
58	→		258	Estudios previos finalizados Estructuras	0 días	27/08/2026	27/08/2026	257	No					27/08					
59	- >		259	Realizar actividades para publicar el contrato Es	s 10 días	28/08/2026	10/09/2026	258	No										
50	- >		260	Contrato publicado Estructuras	0 días	10/09/2026	10/09/2026	259	No					10/09					
51	<u>→</u>		261	Realizar actividades para adjudicar el contrato	E 22 días	11/09/2026	13/10/2026	260	No										
52	→		262	Contrato adjudicado Estructuras	0 días	13/10/2026	13/10/2026	261	No					13/10					
53	- >		263	Realizar trámites para dar orden de inicio Estru	22 días	14/10/2026	13/11/2026	262	No										
64	- >		264	Orden de inicio al contrato Estructuras	0 días	13/11/2026	13/11/2026	263	No					13/11					
65	<u>-></u>	<u> </u>	265	Estructuras entregadas	0 días	12/04/2027	12/04/2027	264FC+150 días	No					12	4 04				
66	<u>_</u>		266	Suministro Postes (AMP)	136 días	19/06/2026	10/01/2027		No										
67	<u></u>		267	Elaborar estudios previos Postes	30 días	19/06/2026	3/08/2026	552	No										
68	-		268	Estudios previos finalizados Postes	0 días	3/08/2026	3/08/2026	267	No					3/08					

	Mod de	do ea (ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	
269		ca 🗨		269	Realizar actividades para publicar el contrato Po	10 días	4/08/2026	19/08/2026	268	No	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 20
70	- >			270	• •	0 días	19/08/2026	19/08/2026	269	No	19/08
71	<u></u>			271	Realizar actividades para adjudicar el contrato I	30 días	20/08/2026	30/09/2026	270	No	
2	->			272		0 días	30/09/2026	30/09/2026	271	No	30/09
73	->			273	Realizar trámites para dar orden de inicio Poste	15 días	1/10/2026	22/10/2026	272	No	
74	<u></u>			274	Orden de inicio al contrato Postes	0 días	22/10/2026	22/10/2026	273	No	22/10
75	<u></u>	Ğ	<u> </u>	275	Postes entregados	0 días	10/01/2027	10/01/2027	274FC+80 días	No	
76	- >			276	Suministro Tableros AC- DC (SVP - Solicitud de cotización)	123 días	15/05/2026	17/11/2026		No	
77	->			277	Elaborar documentación Solicitud de cotización	10 días	15/05/2026	29/05/2026	516FC+200 días	No	
78	->			278	Consultar a proveedores (publicación Solicitud d	15 días	1/06/2026	23/06/2026	277	No	
79	- >			279	Entrega de ofertas	0 días	23/06/2026	23/06/2026	278	No	23/06
80	<u></u>			280	Evaluar ofertas	22 días	24/06/2026	27/07/2026	279	No	
81	- >			281	Incluir ítem en contrato existente	22 días	9/07/2026	11/08/2026	279CC+10 días	No	
82	<u></u>			282	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	12/08/2026	19/08/2026	281	No	
83	->			283	Entrega de planos Tableros AC- DC (Civil-Dimer	0 días	16/09/2026	16/09/2026	282FC+20 días;2	SNo	16/09
84	->			284	Aprobación de planos Tableros AC- DC (Civil-Din	0 días	30/09/2026	30/09/2026	283FC+10 días	No	30/09
.85	->	¥	1	285	Tableros AC- DC entregados	0 días	17/11/2026	17/11/2026	282FC+90 días;2	S No	
86	- >			286	Suministro Tableros de Control, SAS y Medida (SVP - Solicitud de cotización)	123 días	15/05/2026	17/11/2026		No	
87	- >			287	Elaborar documentación Solicitud de cotización	10 días	15/05/2026	29/05/2026	516FC+200 días	No	
88	<u>→</u>			288	Consultar a proveedores (publicación Solicitud d	15 días	1/06/2026	23/06/2026	287	No	
89	- >			289	Entrega de ofertas	0 días	23/06/2026	23/06/2026	288	No	23/06
90	- >			290	Evaluar ofertas	22 días	24/06/2026	27/07/2026	289	No	
91	- >			291	Incluir ítem en contrato existente	22 días	9/07/2026	11/08/2026	289CC+10 días	No	
92	→			292	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	12/08/2026	19/08/2026	291	No	
93	- >			293	Aprobación de planos Tableros de Control, SAS y Medida (Civil-Dimensiones y C&P)	0 días	2/09/2026	2/09/2026	292FC+10 días	No	2/09
94	- >	¥	1	294	Tableros de Control, SAS y Medida entregados	0 días	17/11/2026	17/11/2026	292FC+90 días	No	
95	- >			295	Suministro materiales tableros (Modificación contrato existente)	216 días	8/01/2026	27/11/2026		No	
96	→			296	·	24 días	8/01/2026	12/02/2026	297CF	No	
-	→			297	Documentos de estudios previos ingresados en A		12/02/2026	12/02/2026	298CF	No	
98	->			298	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	22 días	12/02/2026	16/03/2026	299CF	No	
99	→			299	Estudios previos finalizados de materiales de ta		16/03/2026	16/03/2026	300CF	No	
00	→			300	Realizar actividades para publicar el contrato m		16/03/2026	31/03/2026	301CF	No	
01 02	->			301 302	Contrato publicado materiales tableros Realizar actividades para adjudicar el contrato	<i>0 días</i> 35 días	31/03/2026 31/03/2026	31/03/2026 25/05/2026	302CF 303CF	No No	
					materiales tableros						
03	- >			303	Contrato adjudicado materiales tableros	0 días	25/05/2026	25/05/2026	304CF	No	
)4	->			304	Realizar trámites para dar orden de inicio mater	35 días	25/05/2026	16/07/2026	305CF	No	
05	->			305	Orden de inicio al contrato materiales tableros	0 días	16/07/2026	16/07/2026	306CF-90 días	No	16/07
06	→	¥		306	materiales para tableros entregados	0 días	27/11/2026	27/11/2026	744CF-60 días	No	
07	<u>_</u>			307	Suministro cables de control y fuerza y cable XLPE y terminales (AMP)	184 días	21/10/2026	25/07/2027		No	
80	- >			308	Elaborar estudios previos suministro cables de control y fuerza y cable XLPE y terminales	34 días	21/10/2026	11/12/2026	309CF	No	

	Modo de tarea		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	l .	2024	2025	202	6 2027	2028	202	29 20	30 203	31 2032
	<u>-</u>		309	Estudios previos finalizados cables de control y fuerza y cable XLPE y terminales	0 días	11/12/2026	11/12/2026	310CF	No	2023				11/12	10 1		20		2032
310	<u>-</u> 5		310	Realizar actividades para publicar el contrato cables de control y fuerza y cable XLPE y	5 días	11/12/2026	18/12/2026	311CF	No										
311	<u>-</u> \$		311	Contrato publicado cables de control y fuerza y cable XLPE y terminales	0 días	18/12/2026	18/12/2026	312CF	No					18/12					
312	<u>-</u> 5		312	Realizar actividades para adjudicar el contrato cables de control y fuerza y cable XLPE y	25 días	18/12/2026	27/01/2027	313CF	No										
313	<u>-</u> \$		313	Contrato adjudicado cables de control y fuerza y cable XLPE y terminales	0 días	27/01/2027	27/01/2027	314CF	No					27/0					
314	<u>-</u> \$		314	Realizar trámites para dar orden de inicio cables de control y fuerza y cable XLPE y	30 días	27/01/2027	10/03/2027	315CF	No										
315	<u>_</u>		315	Orden de inicio al contrato cables de control y fuerza y cable XLPE y terminales	0 días	10/03/2027	10/03/2027	316CF-90 días	No					10/	03				
316	<u>_</u>	<u> </u>	316	Cables de control y fuerza y cable XLPE y termi	0 días	25/07/2027	25/07/2027	772CF-60 días	No					 	25/07				
317	-		317	Suministro de tuberías y bandejas (Modificación contrato existente)		19/11/2026	25/07/2027		No										
318			318	•	24 días	19/11/2026	24/12/2026	319CF	No										
	<u>_</u>		319	Documentos de estudios previos ingresados en A		24/12/2026	24/12/2026	320CF	No					24/12	<u>.</u>				
	<u>_</u>		320	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	24/12/2026	28/01/2027	321CF	No										
	<u>_</u>		321	Estudios previos finalizados tuberias y bandejas		28/01/2027	28/01/2027	322CF	No					28/0) 				
	<u>-</u> 5		322		10 días	28/01/2027	11/02/2027	323CF	No										
323	<u></u>		323		0 días	11/02/2027	11/02/2027	324CF	No					11/0	02				
	- 5		324	Realizar actividades para adjudicar el contrato de tuberías y bandejas		11/02/2027	18/03/2027	325CF	No										
325	<u></u>		325	-	0 días	18/03/2027	18/03/2027	326CF	No					18/	03				
	<u></u>		326	Realizar trámites para dar orden de inicio de tul		18/03/2027	26/04/2027	327CF	No										
	<u>_</u>		327	Orden de inicio al contrato de tuberías y bande		26/04/2027	26/04/2027	328CF-60 días	No					26	04				
328	<u></u>	<u> </u>	328	Tuberías y bandejas entregadas	0 días	25/07/2027	25/07/2027	772CF-60 días	No						25/07				
	<u>-5</u>	1000	329	Suministro Equipos Calidad de la Potencia (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV)	245 días	9/10/2025	13/10/2026		No										
330	<u>_</u>		330	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	9/10/2025	13/11/2025	517	No										
	<u></u>		331	Documentos de estudios previos ingresados en A		13/11/2025	13/11/2025	330	No				3/1	 					
	<u></u>		332	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	14/11/2025	17/12/2025	331	No										
	<u>_</u>		333	Estudios previos finalizados Equipos Calidad de		17/12/2025	17/12/2025	332	No				17/	2					
334	<u>-</u> \$		334		10 días	18/12/2025	2/01/2026	333	No										
335	<u>_</u>		335	Contrato publicado Equipos Calidad de la Poten	0 días	2/01/2026	2/01/2026	334	No				2/0	1					
336	<u>-</u> \$		336	Realizar actividades para adjudicar el contrato Equipos Calidad de la Potencia		5/01/2026	23/02/2026	335	No										
337	<u>_</u>		337	Contrato adjudicado Equipos Calidad de la Pote	0 días	23/02/2026	23/02/2026	336	No				23	/02					
338	- 5		338	Realizar trámites para dar orden de inicio Equipos Calidad de la Potencia	35 días	24/02/2026	16/04/2026	337	No										
339	<u>_</u>		339	Orden de inicio al contrato Equipos Calidad de l	0 días	16/04/2026	16/04/2026	338	No					6/04					
	<u></u>		340	Entrega de planos Equipos Calidad de la Potenci		20/05/2026	20/05/2026	339FC+22 días	No					20/05					
	<u></u>		341	Aprobación de planos Equipos Calidad de la Poto		3/06/2026	3/06/2026	340FC+10 días	No					3/06					
342	<u>_</u>		342		0 días	13/10/2026	13/10/2026	339FC+180 días	No					13/10					
-	<u>_</u>	piro	343	Suministro Medidores (Modificación)	167 días	9/03/2026	14/11/2026		No					<u> </u>					