	Modo de tarea		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	2023 20	24 2025	2026	2027 2028 20	029 2030 2
0	-3	•	0	Expansión del Norte del Valle de Aburrá- Fase I	1771 días	6/05/2024	31/07/2031		Sí	2023 20	2023	2020	ZUZI ZUZO ZU	127 2030 Z
1	<u>_</u>		1	Expansión del Norte del Valle de Aburrá- Fase I	1771 días		31/07/2031		Sí	ŀ				
2	<u>_</u>		2	Aprobación JD	0 días	6/05/2024	6/05/2024		Sí	•	6/05			
3	<u>_</u>		3	LCO GESTIÓN DE PROYECTOS	1769 días	7/05/2024	31/07/2031		Sí	-				
4	<u></u>		4	LTO.1 Planeación de la ejecución	88 días	7/05/2024	16/09/2024		Sí	Ĭ	4			
5			5	Inicio del Proyecto	0 días	7/05/2024	7/05/2024	2FC+2 días	Sí		7/05			
6			6	Planear la ejecución	20 días	8/05/2024	6/06/2024	5	No					
7	<u></u>		7	•	45 días	8/05/2024	15/07/2024	5	No					
8	=		8	Elaborar Plan General del Proyecto	66 días	12/06/2024	16/09/2024	7CC+22 días	No					
9	7		9	-	0 días	16/09/2024	16/09/2024	7;8	No		16/09			
	→ -			The state of the s				7,0			10/0/			
10	→		10 11	LTO.2 Comisionamiento	1689 días	6/06/2024	4/05/2031	4	No		6/06			
11	→			Activación del equipo de comisionamiento y socialización alcance del proyecto	0 días	6/06/2024	6/06/2024	6	No		0700			
12	→		12	Diseños socializados con quien recibe el proyecto para operar y mantener	0 días	27/10/2026	27/10/2026	539FC+22 días;570FC+22	No			27	7/10	
13	- >		13	Estudios y compromisos ambientales socializados con quien recibe el proyecto para operar y	0 días	4/05/2031	4/05/2031	102	No					
14	- >		14		0 días	15/10/2030	15/10/2030	1000FC-22 días	No					♦ 15
15			15	Lista de chequeo de comisionamiento diligenciada	0 días	7/04/2031	7/04/2031	1002FC+44 días	No					
16	7		16	Elaboración Manual de Operación (cuando aplique)		29/11/2030	3/02/2031	1002FC-44 días						
17	=		17	LT 0.3 Cierre del proyecto	120 días	4/02/2031	31/07/2031	100Zi C-44 dias	Sí					
18	= 2		18	Elaborar formatos de cierre	120 días	4/02/2031	31/07/2031	1002	Sí					"
	→				0 días	31/07/2031	31/07/2031							
19	7		19	Cierre del proyecto				1002;18;1028;10						
20	→		20	LC1 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	1702 días	20/05/2024	4/05/2031		Sí					
21	→		21	LT 1.1 Estudios y Trámites Ambientales	787 días	20/05/2024	7/08/2027		Sí	ľ				
22	→		22	Aprovechamiento forestal	406 días	20/05/2024	14/01/2026		Sí	ľ	_	7		
23	→		23	Contratación otros estudios ambientales para aprovechamiento forestal (Veda)	106 dias	20/05/2024	22/10/2024		Sí	ľ				
24	<u></u>		24	Estudios previos y documentos para la contra	t 11 días	20/05/2024	18/07/2024	5FC+7 días	Sí					
25	<u></u>		25	Autorización y publicación del proceso (ADT)		19/07/2024	25/07/2024	24	Sí	ľ	+			
26	<u></u>		26	Evaluación y aceptación (ADT)	30 días	26/07/2024	9/09/2024	25	Sí		1			
	→ 		27	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	30 días		22/10/2024		Sí					
27				Formalización contrato (ADT)		10/09/2024		26			22/10			
28	→		28	Orden de inicio del contrato Estudios ambientales aprovechamiento forestal (ADT)		22/10/2024	22/10/2024	27	Sí		22/10			
	→		29	Elaboración de estudios para permiso de aprovechamiento forestal	90 días	23/10/2024	4/03/2025		Sí					
30	→		30	Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal (inventario forestal trabajo de campo)	15 días	23/10/2024	14/11/2024	500;28	Sí					
31	<u>-</u>		31	Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal (inventario forestal trabajo de oficina)	10 días	23/10/2024	6/11/2024	30CC	No		→			
32	- >		32	Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal	15 días	23/10/2024	14/11/2024	30CC	No		1			
33	- >		33	Elaboración de estudios para obtención de permiso de levantamiento de veda (epífitas	60 días	23/10/2024	21/01/2025	30CC	Sí					
34	<u>_</u>		34	Documento predial para radicación de trámit	30 días	4/12/2024	17/01/2025	33FC-32 días	Sí					
35	- >		35	Compilación de documentación para solicitud de permiso ambiental		20/01/2025	4/03/2025	34	Sí					

	Mod de		ld	l Nombr	re de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas			-	.a.=						
36	tare	ea 🕕	3	4	Trámite de autorización de aprovechamiento	1210 dias	5/03/2025	14/01/2026		Sí	2023	2024	20)25	2026	2027	2028	2029	2030	2031 20
30 37	<u></u>		3		•	10 días	5/03/2025	18/03/2025	25					ı						
	→				Revisión por soporte legal ambiental				35	No										
38	→		38		Elaboración de factura por parte de la Autoridad Ambiental y pago respectivo	30 días	5/03/2025	16/04/2025	35	Sí										
9	→		39		Radicación del trámite a la AA correspondien		16/04/2025	16/04/2025	38	Sí				16/0	4					
0	→		40		Evaluación del permiso por parte de la autori		21/04/2025	14/01/2026	39	Sí					<u></u>					
1	→		4	1	Permiso Aprovechamiento Forestal obtenido	0 días	14/01/2026	14/01/2026	40	Sí				<	14/0					
2	<u>→</u>		4	2	Permisos de Ocupación de Cauce	219 días	5/12/2024	26/10/2025		No										
13	<u>-</u> >		4	3	Elaboración de estudios para obtención de permisos de Ocupación de Cauce	66 días	5/12/2024	11/03/2025		No			Н							
14	->		4	4	Elaboración de estudios para obtención de permisos de ocupación de cauce	44 días	5/12/2024	7/02/2025	495	No										
1 5	- - >		4!	5	Documento predial para radicación de trámit	22 días	5/12/2024	8/01/2025	44CC	No		4								
16	<u></u>		40	6	Compilación de documentación para solicitud de permiso ambiental	22 días	10/02/2025	11/03/2025	44;45	No										
17	<u></u>		4	7	Trámite de permiso de ocupación de cauce	153 días	12/03/2025	26/10/2025		No										
8	- >		48	8	Revisión por soporte legal ambiental	10 días	12/03/2025	26/03/2025	46	No										
19	->		49	9	Elaboración de factura por parte de la Autoridad Ambiental y pago respectivo	22 días	27/03/2025	29/04/2025	48	No										
50	<u></u>		50	0	Radicación del trámite a la AA correspondien	0 días	29/04/2025	29/04/2025	49	No			•	29/0	4					
51	<u>_</u>	<u> </u>	₁ 5	1	Evaluación del permiso por parte de la autori	180 días	30/04/2025	26/10/2025	50	No										
2	<u>_</u>		5	2	Permisos ambientales obtenidos	0 días	26/10/2025	26/10/2025	51	No					26/10					
3	<u>-</u>		5	3	Modificación de instrumento ambiental: Cambio Menor LT 110 kV Carlos Lleras	90 días	19/05/2025	26/09/2025		No			1	\neg						
54	<u>_</u>		54	4	Elaboración de Cambio Menor	68 días	19/05/2025	27/08/2025	539	No				_						
5	<u>-</u>		5!	5	Revisión por soporte legal ambiental modificación de Cambio Menor	22 días	28/08/2025	26/09/2025	54	No			4							
6	<u>_</u>	4	5	6	Radicación Trámite modificación de Cambio Me	0 días	26/09/2025	26/09/2025	55	No				2	6/09					
7	- >		5	7	Licenciamiento arqueológico LT Carlos Lleras 110	251 días	10/02/2025	17/02/2026		No			_		1					
8	<u>_</u>		5		Registro arqueológico	108 días	10/02/2025	18/07/2025		No			_	1						
-	->		59	9	Elaboración de documentos para la contratación ADT - Prospección	22 días	10/02/2025	11/03/2025	540	No										
50	->		60	0	Proceso contractual desde la Finalización de Estudios Previos hasta la Orden de Inicio	44 días	12/03/2025	16/05/2025	59	No										
1	<u>_</u>		6	1		22 días	19/05/2025	18/06/2025	60	No				<u> </u>						
2	<u>_</u>		62		Registro arqueológico radicado	0 días	18/06/2025	18/06/2025	61	No				18/	06					
3		<u> </u>			Aprobación del registro arqueológico por par		19/06/2025	18/07/2025	62	No										
4		1999	64		Registro del programa de arqueología obtenia		18/07/2025	18/07/2025	63	No				18	/07					
5	<u></u>		6		Prospección arqueológica	143 días	21/07/2025	17/02/2026		No										
6			60		Formulación de diagnóstico arqueológico	44 días	21/07/2025	22/09/2025	64	No										
	<u>-</u>		67		Ejecución / implementación actividades prospección arqueológica	22 días	23/09/2025	23/10/2025	66	No										
8	->		68	8	Elaboración del informe de prospección y formulación del Plan de Manejo	33 días	24/10/2025	12/12/2025	67	No										
9			6	9	Plan de Manejo Arqueológico radicado	0 días	12/12/2025	12/12/2025	68	No					12/12					
	<u>_</u>		70		Evaluación del Plan de Manejo Arqueológico		15/12/2025	17/02/2026	69	No										
					por parte del ICANH										17/0	2				
	→		7		Plan de Manejo Arqueológico (PMArq) aprobo		17/02/2026	17/02/2026	70	No				_	1//	_				
′2	→		7	2	Medidas de Manejo Ambiental (MMA)	44 días	19/05/2025	22/07/2025		No				1						

	Modo de tarea		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	
73	-s		73	Elaboración MMA	44 días	19/05/2025	22/07/2025		No	2023 2024 2023 2026 2027 2028 2029 2030 2031
74	<u>_</u>		74	(MMA) Elaboración de MMA	44 días	19/05/2025	22/07/2025	539	No	
75	<u>_</u>		75	MMA elaborado (Proyectos no licenciados)	0 días	22/07/2025	22/07/2025	74	No	22/07
76	- >		76	Gestión de residuos de construcción y demolición RCD	10 días	8/01/2026	23/01/2026		No	
77	<u>_</u>	-	77	Elaboración del Programa de Manejo de RCD	15 días	8/01/2026	23/01/2026	75;78CF	No	
78	- ⇒		78	Radicación del Programa de Manejo de RCD ante la autoridad ambiental	0 días	23/01/2026	23/01/2026	611CF-44 días	No	23/01
79	- ⇒		79	Certificación de beneficios tributarios ambientales BTA	109 días	25/02/2027	7/08/2027		No	
80	- >	<u> </u>	80	Elaboración de documento técnico - financiero para solicitud de BTA	30 días	25/02/2027	26/03/2027	519;563	No	
81	- >		81	Solicitud de certificación de BTA ante la entidad competente radicado	10 días	29/03/2027	9/04/2027	80	No	
32	<u>→</u>	4	82	Evaluación de BTA por parte de la entidad comp	120 días	10/04/2027	7/08/2027	81	No	
83	<u></u>		83	Certificado de BTA obtenido	0 días	7/08/2027	7/08/2027	82	No	7/08
84	→		84	LT 1.2 Implementación	1300 días		4/05/2031		No	
85	<u>→</u>		85	•	1230 días		7/04/2031		No	
86	→	~~~	86	Socialización MMA	38 días	27/03/2026	25/05/2026		No	
87	→	4	87	Socialización MMA	60 días	27/03/2026	25/05/2026	75;392	No	25/05
38	⇒		88	Socialización para inicio de obras (proyectos no licenciados)		25/05/2026	25/05/2026	87	No	
39	→		89	Implementación de MMA	1230 días	27/03/2026	7/04/2031		No	
90	→		90	pruebas, puesta en servicio y cierre)	1186 días	27/03/2026	3/02/2031	611	No	
	→		91	Implementación MMA obras de construcción y montajes finalizado		7/04/2031	7/04/2031	1002FC+44 días		7/04
	→		92	·	400 días	8/01/2026	30/08/2027		No	
93	→		93	Contratación de Implementación Compensaciones	155 días	8/01/2026	31/08/2026		No	
)4	<u>-</u> >		94	Estudios previos y documentos para la contratación (ADT) Implementación Compensaciones	64 días	8/01/2026	14/04/2026	95CF	No	
95	->		95	Autorización y publicación del proceso (ADT) Implementación Compensaciones		14/04/2026	23/04/2026	96CF	No	
	<u>-></u>		96	Evaluación y aceptación (ADT) Implementación Compensaciones	42 días	23/04/2026	26/06/2026	97CF	No	
•	- >		97	Formalización contrato (ADT) Implementación Compensaciones	42 días	26/06/2026	31/08/2026	98CF	No	31/09
	→		98	Implementación Compensaciones	0 días	31/08/2026	31/08/2026	100CF	No	31//08
99	→	(2)	99	·	245 días	31/08/2026	30/08/2027	42.4EE .422 4	No	
00 01	→	4	100		365 días	31/08/2026	30/08/2027	634FF+132 días		
	->	انجا	101	quien recibe el proyecto para operar y	60 días	4/02/2031	4/05/2031	1003	No	
	->	4	102	proyecto para operar y mantener		4/02/2031	4/05/2031	1002	No	
03	-		103		300 días	20/11/2024	9/02/2026		No	
04	→		104	4 LT2.1 Levantamiento y negociación predial	212 días	20/11/2024	29/09/2025		No	

	Modo de tarea		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	2023 2024	4 2025	2026	2027	2028	2029	2030 20)31 2
105	-s	a U	105	Caracterización predial	121 días	20/11/2024	16/05/2025		No	2023 2024	4 2025	2026	2027	2026	2029	2030 20	31
06	<u>_</u>		106	Recopilar información	44 días	20/11/2024	24/01/2025	107CF	No								
107	<u>_</u>		107	Estudio de títulos	33 días	24/01/2025	12/03/2025	108CF	No								
108	<u>_</u>		108	Avalúos	44 días	12/03/2025	16/05/2025	503	No								
109			109		0 días	16/05/2025	16/05/2025	108	No		1	5/05					
110			110	Negociación	91 días	19/05/2025	29/09/2025		No								
111	<u>_</u>		111	Presentación de la oferta	10 días	19/05/2025	30/05/2025	109	No								
112	=5		112	Aceptación de la oferta	15 días	3/06/2025	24/06/2025	111	No								
113	=5		113	Formalización	66 días	25/06/2025	29/09/2025	112	No								
114	=5		114	Predios Liberados	0 días	29/09/2025	29/09/2025	113	No			29/09					
115	=5		115	LT2.2 Legalización de predios	88 días	30/09/2025	9/02/2026	113	No								
116	=		116	Legalización de predios y servidumbres	88 días	30/09/2025	9/02/2026	113	No			-					
117	<u>_</u>		117		0 días	9/02/2026	9/02/2026	116	No			9/0					
118	=5		118	LC3 GESTIÓN CONTRATACIONES	1217 días		24/10/2029	110	No								
119	= 5		119	LT3.1 GC SUBESTACIÓN	1217 días	31/10/2024	24/10/2029		No								
120	- 5		120	Suministro Transformador de potencia 110/44/13.2kV 60MVA(Solicitud Pública mayor a 5.000 smmlv)	407 días	31/10/2024	2/07/2026		No		•				'		
121			121	,	24 días	31/10/2024	5/12/2024	512	No								
121	→		121	Elaborar documentos para estudios previos	24 días				No		5/12						
122	→		122	Documentos de estudios previos ingresados en A		5/12/2024	5/12/2024	121	No		3/ 12						
123	→		123	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	6/12/2024	9/01/2025	122	No		9/01						
124	→		124		0 días	9/01/2025	9/01/2025	123	No		9/01						
125	→		125	·	23 días	10/01/2025	11/02/2025	124	No		11/(,,					
126	→		126	•	0 días	11/02/2025	11/02/2025	125	No		1170	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
127	→		127	Realizar actividades para adjudicar el contrato		12/02/2025	7/05/2025	126	No								
128	→		128	Contrato adjudicado	0 días	7/05/2025	7/05/2025	127	No		7/	اااا					
129	→		129	Realizar trámites para dar orden de inicio	40 días	8/05/2025	7/07/2025	128	No			,					
130	→		130	Orden de inicio al contrato	0 días	7/07/2025	7/07/2025	129	No			7/07 9/10					
131	-5		131	(Civil-Dimensiones y C&P)	0 días	9/10/2025	9/10/2025	130FC+66 días	No								
132			132	Aprobación de planos Transformador de potencia (Civil-Dimensiones y C&P)	0 días	24/10/2025	24/10/2025		No			24/10					
	_	4	133	, ,	0 días	2/07/2026	2/07/2026	130FC+360 días	No				2/07	h			
134	- >		134	Suministro Interruptores (SVP - Solicitud de cotización)	242 días	22/07/2025	17/07/2026		No								
35	<u></u>		135	Elaborar documentación Solicitud de cotización	10 días	22/07/2025	4/08/2025	513	No								
36	<u></u>		136	Consultar a proveedores (publicación Solicitud d	15 días	5/08/2025	27/08/2025	135	No								
137	<u></u>		137	Entrega de ofertas	0 días	27/08/2025	27/08/2025	136	No			27/08					
138	->		138	Evaluar ofertas	22 días	28/08/2025	26/09/2025	137	No								
139	->		139	Incluir ítem en contrato existente	22 días	11/09/2025	10/10/2025	137CC+10 días	No								
140	<u>→</u>		140	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	14/10/2025	20/10/2025	139	No								**************************************
41	<u></u>		141	Entrega de planos Interruptores 44kV(Civil-Dime	0 días	18/12/2025	18/12/2025	140FC+40 días	No			18/1	2				
142	->		142	Aprobación de planos Interruptores 44kV (Civil-	l0 días	5/01/2026	5/01/2026	141FC+10 días	No			₹ 5//01	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +				# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
143	<u>_</u>	4	143	Interruptores entregados	0 días	17/07/2026	17/07/2026	140FC+270 días	No				17/07	4			# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
144	<u></u>	_	144	Suministro CT/PT (SVP - Solicitud de cotización)	294 días	22/07/2025	2/10/2026		No								# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
145	<u></u>		145	Elaborar documentación Solicitud de cotización		22/07/2025	4/08/2025	513	No								# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
146	2		146	Consultar a proveedores (publicación Solicitud d		5/08/2025	27/08/2025	145	No								

	Mod de	0	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas								
		a 🕕								2023 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
147	→		147	Entrega de ofertas	0 días	27/08/2025	27/08/2025	146	No		2	7/08					
148	<u>→</u>		148	Evaluar ofertas	22 días	28/08/2025	26/09/2025	147	No								
149	→		149	Incluir ítem en contrato existente	22 días	11/09/2025	10/10/2025	147CC+10 días	No		││ ├≱ ₽┐┃						
150	→		150	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	14/10/2025	20/10/2025	149	No								
151	→		151	Entrega de planos CT/PT 44kV (Civil-Dimension	0 días	18/12/2025	18/12/2025	150FC+40 días	No			18/12					
152	→		152	Aprobación de planos CT/PT 44kV (Civil-Dimens	i0 días	5/01/2026	5/01/2026	151FC+10 días	No		-	5/01	+++				
153	→	4	153	CT/PT entregados	0 días	2/10/2026	2/10/2026	152FC+270 días	No				2/10				
154	→		154	Suministro Seccionador (SVP - Solicitud de cotización)	443 días	22/07/2025	16/05/2027		No				 1				
155	->		155	Elaborar documentación Solicitud de cotización	10 días	22/07/2025	4/08/2025	513	No								
156	->		156	Consultar a proveedores (publicación Solicitud o	15 días	5/08/2025	27/08/2025	155	No								
157	->		157	Entrega de ofertas	0 días	27/08/2025	27/08/2025	156	No		27	7/08					
158	<u>-></u>		158	Evaluar ofertas	22 días	28/08/2025	26/09/2025	157	No								
159	- <u>></u>		159	Incluir ítem en contrato existente	22 días	11/09/2025	10/10/2025	157CC+10 días	No								
160	- <u>></u>		160	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	14/10/2025	20/10/2025	159	No								
161	- <u>></u>		161	Entrega de planos Seccionador Civil-Dimensione	0 días	18/12/2025	18/12/2025	160FC+40 días	No			18/12					
162	- <u>></u>		162	Aprobación de planos Seccionador Civil-Dimensi	0 días	5/01/2026	5/01/2026	161FC+10 días	No		\$	1 540 1	+++				
163	- >	4	163	Seccionador entregados	0 días	16/05/2027	16/05/2027	282FC+270 días;	;2No		 		16	/0 5			VI
164	<u>-</u> >		164	Suministro DPS (SVP - Solicitud de cotización)	206 días	22/07/2025	25/05/2026		No								
165	<u>-></u>		165	Elaborar documentación Solicitud de cotización	10 días	22/07/2025	4/08/2025	513	No								
166	<u>-</u> >		166	Consultar a proveedores (publicación Solicitud o	15 días	5/08/2025	27/08/2025	165	No		🔭						
167	<u>-></u>		167	Entrega de ofertas	0 días	27/08/2025	27/08/2025	166	No		2	7/08					
168	<u>-></u>		168	Evaluar ofertas	22 días	28/08/2025	26/09/2025	167	No								
169	- >		169	Incluir ítem en contrato existente	22 días	11/09/2025	10/10/2025	167CC+10 días	No		││ <mark>┡</mark> ╈┐┃						
170	- >		170	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	14/10/2025	20/10/2025	169	No								
171	- >		171	Entrega de planos DPS (Civil-Dimensiones y C&F	0 días	18/12/2025	18/12/2025	170FC+40 días	No			18/12					
172	- >		172	Aprobación de planos DPS Civil-Dimensiones y C	0 días	5/01/2026	5/01/2026	171FC+10 días	No		\$	7 5/01					
173	- >	4	173	DPS entregados	0 días	25/05/2026	25/05/2026	190FC+210 días	No			25	/05				
174	- 5		174	Suministro Celda de medida de SSAA (Contrato de suministro existente)	251 días	29/07/2025	10/08/2026		No								
175	<u>-></u>		175	Incluir ítem en contrato existente	22 días	29/07/2025	29/08/2025	515	No								
176	<u>-</u> >		176	Elaborar documentación puja	10 días	1/09/2025	12/09/2025	175	No		🏗						
177	->		177	Consultar a proveedores (publicación puja)	15 días	15/09/2025	3/10/2025	176	No								
178	- <u>></u>		178	Entrega de ofertas	0 días	3/10/2025	3/10/2025	177	No		🖟 🕏	/10					
179	<u>-</u> >		179	Evaluar ofertas	22 días	6/10/2025	6/11/2025	178	No								
180	<u>-</u> >		180	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	7/11/2025	13/11/2025	179	No								
181	<u>-></u>		181	Entrega de planos Celda Transformador SSAA ((0 días	17/12/2025	17/12/2025	180FC+22 días	No		🖏	17/12					
182	->		182	Aprobación de planos Celda Transformador SSAA (Civil-Dimensiones)	0 días	2/01/2026	2/01/2026	181FC+10 días	No			2/01					
183	<u>-></u>	4	183	Celda Transformador SSAA entregada	0 días	10/08/2026	10/08/2026	180FC+270 días	No				10/08				
184	->		184	Suministro Celdas 13,2 Kv (SVP - Solicitud de cotización)	241 días	29/07/2025	24/07/2026		No								
185	<u>-></u>		185	Elaborar documentación Solicitud de cotización	10 días	29/07/2025	12/08/2025	514	No								
	->		186	Consultar a proveedores (publicación Solicitud o	15 días	13/08/2025	3/09/2025	185	No		🔭						
	->		187	Entrega de ofertas	0 días	3/09/2025	3/09/2025	186	No		3	09					
188	<u>-></u>		188	Evaluar ofertas	22 días	4/09/2025	3/10/2025	187	No								
189	-5		189	Incluir ítem en contrato existente	22 días	18/09/2025	20/10/2025	187CC+10 días	No								

	Mode de	0	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	
		a 🕕								2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
90	<u>_</u>		190	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	21/10/2025	27/10/2025	189	No	
1	<u></u>		191	Entrega de planos Celdas 13,2 kV (Civil-Dimens	0 días	26/12/2025	26/12/2025	190FC+40 días	No	
2	<u></u>		192	Aprobación de planos Celdas 13,2 kV (Civil-Dim	0 días	13/01/2026	13/01/2026	191FC+10 días	No	
93	<u></u>	4	193	Celdas 13,2 kV entregadas	0 días	24/07/2026	24/07/2026	190FC+270 días	No	
94	->		194	Suministro Relés de control y protección (Contrato de suministro)	176 días	9/10/2025	2/07/2026		No	
95	<u>_</u>		195	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	9/10/2025	13/11/2025	517	No	
96	<u>_</u>		196	Documentos de estudios previos ingresados en A	0 días	13/11/2025	13/11/2025	195	No	
97	- >		197	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	14/11/2025	17/12/2025	196	No	
98	- ⇒		198	Estudios previos finalizados de conectores, materiales para malla PaT	0 días	17/12/2025	17/12/2025	197	No	
99	- >		199	Realizar actividades para publicar el contrato Relés de control y protección	10 días	18/12/2025	2/01/2026	198	No	
200	<u></u>		200	Contrato publicado Relés de control y protecció	0 días	2/01/2026	2/01/2026	199	No	
201	<u>-</u> 5		201	Realizar actividades para adjudicar el contrato Relés de control y protección	35 días	5/01/2026	23/02/2026	200	No	
.02	<u></u>		202	Contrato adjudicado Relés de control y protecci	0 días	23/02/2026	23/02/2026	201	No	
203	->		203	Realizar trámites para dar orden de inicio Relés de control y protección	35 días	24/02/2026	16/04/2026	202	No	
204	<u>_</u>		204	Orden de inicio al contrato Relés de control y p	0 días	16/04/2026	16/04/2026	203	No	
205	<u></u>		205	Entrega de planos Relés de control y protección	0 días	17/06/2026	17/06/2026	204FC+40 días;1	. No	
206	<u></u>		206	Aprobación de planos Relés de control y protec	0 días	2/07/2026	2/07/2026	205FC+10 días	No	
207	<u></u>	4	207	Relés de control y protección entregados	0 días	15/06/2026	15/06/2026	204FC+60 días;1	3 No	
208	- ⇒		208	Suministro SAS y comunicaciones (Contrata de suministro)	184 días	16/10/2025	21/07/2026		No	
209	<u></u>		209	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	16/10/2025	20/11/2025	518	No	
210	- >		210	Documentos de estudios previos ingresados en Ariba	0 días	20/11/2025	20/11/2025	209	No	
11	<u></u>		211	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	21/11/2025	23/12/2025	210	No	
212	→		212	Estudios previos finalizados SAS y comunicacion	0 días	23/12/2025	23/12/2025	211	No	
213	<u>-</u> >		213	Realizar actividades para publicar el contrato SAS y comunicaciones	10 días	24/12/2025	8/01/2026	212	No	
214	<u></u>		214	Contrato publicado SAS y comunicaciones	0 días	8/01/2026	8/01/2026	213	No	
215	<u>-</u> >		215	Realizar actividades para adjudicar el contrato SAS y comunicaciones	35 días	9/01/2026	27/02/2026	214	No	
216	<u>-</u>		216	Contrato adjudicado SAS y comunicaciones	0 días	27/02/2026	27/02/2026	215	No	
17	- >		217	Realizar trámites para dar orden de inicio SAS y	35 días	2/03/2026	22/04/2026	216	No	
218	<u></u>		218	Orden de inicio al contrato SAS y comunicacione	0 días	22/04/2026	22/04/2026	217	No	22/04
219	<u>-</u> >		219	Entrega de planos SAS y comunicaciones (C&P)		23/06/2026	23/06/2026	218FC+40 días	No	
220	<u></u>		220	Aprobación de planos SAS y comunicaciones (C	0 días	8/07/2026	8/07/2026	219FC+10 días	No	
221	<u>-</u>	4	221		0 días	21/07/2026	21/07/2026	218FC+90 días	No	
222	<u>→</u>		222	Banco, cargador de Baterias, Grupo Electrogeno (Contrato Existente)	159 días	21/10/2026	16/06/2027		No	
223	<u></u>		223	Incluir ítem en contrato existente	22 días	21/10/2026	23/11/2026	515FC+300 días	No	
224	<u>-</u> >		224	Elaborar documentación	10 días	24/11/2026	7/12/2026	223	No	
225	<u></u>		225		15 días	9/12/2026	30/12/2026	224	No	
	<u>_</u>		226	Entrega de ofertas	0 días	30/12/2026	30/12/2026	225	No	
226	→									

	Modo de tarea		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	2023	2024	2025	202	4 2027	2020	20	20 20		no4 n
			228	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	3/02/2027	9/02/2027	227	No	2023	2024	2025	202	6 2027	2028	20	29 20	030 20	031 2
	<u>-</u> >		229	Entrega de planos Banco y cargador de Baterias (Civil-Dimensiones)	0 días	16/02/2027	16/02/2027	228FC+5 días	No					16/	02				
30	<u>-</u> >		230	Aprobación de planos Banco y cargador de Baterias Civil-Dimensiones)	0 días	23/02/2027	23/02/2027	229FC+5 días	No					23/	02				
31	<u>-</u> >	<u> </u>	231	Banco y cargador de Baterias entregado	0 días	16/06/2027	16/06/2027	229FC+120 días	No						6/06				
32	-		232	Transformador SSAA (Modificación de contrato)	154 días	21/10/2026	9/06/2027		No										
33	- >		233	Incluir ítem en contrato existente	22 días	21/10/2026	23/11/2026	515FC+300 días	No										
34	-		234	Elaborar documentación puja	10 días	24/11/2026	7/12/2026	233	No										
35	-		235	Consultar a proveedores (publicación puja)	15 días	9/12/2026	30/12/2026	234	No										
36	-		236	Entrega de ofertas	0 días	30/12/2026	30/12/2026	235	No					30/1	2				
	<u>-></u>		237	Evaluar ofertas	22 días	31/12/2026	2/02/2027	236	No										
	<u>_</u>		238	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	3/02/2027	9/02/2027	237	No										
	<u>_</u>		239	Entrega de planos Transformador SSAA (Civil-D		23/02/2027	23/02/2027	238FC+10 días	No					23/	02				
	<u>-</u> >		240	Aprobación de planos Transformador SSAA (Civil-Dimensiones y C&P)	0 días	2/03/2027	2/03/2027	239FC+5 días	No					2/0	3				
41	<u>-</u> >	<u> </u>	241	Transformador SSAA entregado	0 días	9/06/2027	9/06/2027	238FC+120 días	No					J 9	/06				
	<u>-</u> >		242	Suministro Cable Barraje(AMP)	190 días	10/12/2026	18/09/2027		No										
	<u>-></u>		243	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	10/12/2026	18/01/2027	244CF	No										
44	⇒		244	· · ·	0 días	18/01/2027	18/01/2027	245CF	No					18/0	1				
45	<u>_</u>		245	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	18/01/2027	17/02/2027	246CF	No										
	<u>_</u>		246	Estudios previos finalizados Cable	0 días	17/02/2027	17/02/2027	247CF	No					17/	02				
47	→		247	Realizar actividades para publicar el contrato Cable	10 días	17/02/2027	3/03/2027	248CF	No										
48	<u>-</u> >		248	Contrato publicado Cable	0 días	3/03/2027	3/03/2027	249CF	No					3/0	3				
49	- ⇒		249	Realizar actividades para adjudicar el contrato Cable	22 días	3/03/2027	7/04/2027	250CF	No										
50	- >		250	Contrato adjudicado Cable	0 días	7/04/2027	7/04/2027	251CF	No					 7/	04				
51	-		251	Realizar trámites para dar orden de inicio Cable	22 días	7/04/2027	7/05/2027	252CF	No										
52	<u>_</u>		252	Orden de inicio al contrato Cable	0 días	7/05/2027	7/05/2027	253CF-90 días	No					7	05				
53	<u>_</u>	2	253	Cable barraje entregado	0 días	18/09/2027	18/09/2027	789CF-90 días	No					t	18/09				
	⇒		254	Suministro Estructuras (Contrato valor cero existente)	198 días	19/06/2026	12/04/2027		No										
55	→		255	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	19/06/2026	24/07/2026	552	No										
56	->		256	Documentos de estudios previos ingresados en A	40 días	24/07/2026	24/07/2026	255	No					24/07					
57	->		257	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	27/07/2026	27/08/2026	256	No										
58	- >		258	Estudios previos finalizados Estructuras	0 días	27/08/2026	27/08/2026	257	No					27/08					
59	- >		259	Realizar actividades para publicar el contrato E	s 10 días	28/08/2026	10/09/2026	258	No										
50	- >		260	Contrato publicado Estructuras	0 días	10/09/2026	10/09/2026	259	No					10/09					
51	->		261	Realizar actividades para adjudicar el contrato	E 22 días	11/09/2026	13/10/2026	260	No										
52	- >		262	Contrato adjudicado Estructuras	0 días	13/10/2026	13/10/2026	261	No					13/10					
53	- <u>\$</u>		263	Realizar trámites para dar orden de inicio Estru	22 días	14/10/2026	13/11/2026	262	No										
64	- >		264	Orden de inicio al contrato Estructuras	0 días	13/11/2026	13/11/2026	263	No					13/11					
65	- >	<u> </u>	265	Estructuras entregadas	0 días	12/04/2027	12/04/2027	264FC+150 días	No					12	/ 04				
	- >		266	Suministro Postes (AMP)	136 días	19/06/2026	10/01/2027		No										
	- 5		267	Elaborar estudios previos Postes	30 días	19/06/2026	3/08/2026	552	No										
68			268	Estudios previos finalizados Postes	0 días	3/08/2026	3/08/2026	267	No					3/08					

	Mod de	do	lo	d	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	
		ea 📵								Cricicas	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
.69	- >			269	Realizar actividades para publicar el contrato Po	10 días	4/08/2026	19/08/2026	268	No	
70	<u></u>		2	270	Contrato publicado Postes	0 días	19/08/2026	19/08/2026	269	No	19/08
71	->		2	271	Realizar actividades para adjudicar el contrato F	30 días	20/08/2026	30/09/2026	270	No	
72	<u></u>		2	272	Contrato adjudicado Postes	0 días	30/09/2026	30/09/2026	271	No	30/09
.73	<u></u>		2	273	Realizar trámites para dar orden de inicio Poste	15 días	1/10/2026	22/10/2026	272	No	
274	<u></u>		2	274	Orden de inicio al contrato Postes	0 días	22/10/2026	22/10/2026	273	No	22/10
.75	<u></u>	4	2	275	Postes entregados	0 días	10/01/2027	10/01/2027	274FC+80 días	No	
276	⇒		2	276	Suministro Tableros AC- DC (SVP - Solicitud de cotización)	123 días	15/05/2026	17/11/2026		No	
.77	- >		2	277	Elaborar documentación Solicitud de cotización	10 días	15/05/2026	29/05/2026	516FC+200 días	No	
278	->		2	278	Consultar a proveedores (publicación Solicitud d	15 días	1/06/2026	23/06/2026	277	No	
79	->		2	279	Entrega de ofertas	0 días	23/06/2026	23/06/2026	278	No	23/06
80	<u></u>		2	280	Evaluar ofertas	22 días	24/06/2026	27/07/2026	279	No	
81	<u></u>		2	281	Incluir ítem en contrato existente	22 días	9/07/2026	11/08/2026	279CC+10 días	No	
82	->		2	282	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	12/08/2026	19/08/2026	281	No	
.83	->		2	283	Entrega de planos Tableros AC- DC (Civil-Dimer	0 días	16/09/2026	16/09/2026	282FC+20 días;2	No	16/09
.84	->		2	284	Aprobación de planos Tableros AC- DC (Civil-Din	0 días	30/09/2026	30/09/2026	283FC+10 días	No	30/09
285	->	4	2	285	Tableros AC- DC entregados	0 días	17/11/2026	17/11/2026	282FC+90 días;2	No	
286	- >		2	286	Suministro Tableros de Control, SAS y Medida (SVP - Solicitud de cotización)	123 días	15/05/2026	17/11/2026		No	
.87	->		2	287	Elaborar documentación Solicitud de cotización	10 días	15/05/2026	29/05/2026	516FC+200 días	No	
88	->		2	288	Consultar a proveedores (publicación Solicitud d	15 días	1/06/2026	23/06/2026	287	No	
89	<u></u>		2	289	Entrega de ofertas	0 días	23/06/2026	23/06/2026	288	No	23/06
90	<u></u>		2	290	Evaluar ofertas	22 días	24/06/2026	27/07/2026	289	No	
91	->		2	291	Incluir ítem en contrato existente	22 días	9/07/2026	11/08/2026	289CC+10 días	No	
92	->		2	292	Notificar al proveedor (aceptación oferta)	5 días	12/08/2026	19/08/2026	291	No	
93	- >		2	293	Aprobación de planos Tableros de Control, SAS y Medida (Civil-Dimensiones y C&P)	0 días	2/09/2026	2/09/2026	292FC+10 días	No	2//09
94	<u>_</u>	4	2	294	Tableros de Control, SAS y Medida entregados	0 días	17/11/2026	17/11/2026	292FC+90 días	No	
95	->		2	295	Suministro materiales tableros (Modificación contrato existente)	216 días	8/01/2026	27/11/2026		No	
96	<u></u>		2	296	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	8/01/2026	12/02/2026	297CF	No	
97	<u></u>		2	297	Documentos de estudios previos ingresados en A	0 días	12/02/2026	12/02/2026	298CF	No	12/02
98	<u></u>		2	298	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	12/02/2026	16/03/2026	299CF	No	
99	->		2	299	Estudios previos finalizados de materiales de ta	0 días	16/03/2026	16/03/2026	300CF	No	16/03
00	- >		3	300	Realizar actividades para publicar el contrato m	10 días	16/03/2026	31/03/2026	301CF	No	
01	->		3	301	Contrato publicado materiales tableros	0 días	31/03/2026	31/03/2026	302CF	No	31/03
02	- >		3	302	Realizar actividades para adjudicar el contrato materiales tableros	35 días	31/03/2026	25/05/2026	303CF	No	
03	<u></u>		3	303	Contrato adjudicado materiales tableros	0 días	25/05/2026	25/05/2026	304CF	No	25/05
04	<u></u>		3	304	Realizar trámites para dar orden de inicio mater	35 días	25/05/2026	16/07/2026	305CF	No	
05	->			305	Orden de inicio al contrato materiales tableros	0 días	16/07/2026	16/07/2026	306CF-90 días	No	16/07
06	<u></u>	4	3	306	materiales para tableros entregados	0 días	27/11/2026	27/11/2026	744CF-60 días	No	
07	->		3	307	Suministro cables de control y fuerza y cable XLPE y terminales (AMP)	184 días	21/10/2026	25/07/2027		No	
808	- 5		3	308	Elaborar estudios previos suministro cables de control y fuerza y cable XLPE y terminales	34 días	21/10/2026	11/12/2026	309CF	No	

	Modo de tarea		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	l .	2024	2025	202	6 2027	2028	20	29 2	030 20	031 203
	<u>-</u>		309	Estudios previos finalizados cables de control y fuerza y cable XLPE y terminales	0 días	11/12/2026	11/12/2026	310CF	No	2023				11/12	10 1		<u> </u>		203
310	<u>-</u> 5		310	Realizar actividades para publicar el contrato cables de control y fuerza y cable XLPE y	5 días	11/12/2026	18/12/2026	311CF	No										
311	<u>-</u> \$		311	Contrato publicado cables de control y fuerza y cable XLPE y terminales	0 días	18/12/2026	18/12/2026	312CF	No					18/12	2				
312	<u>-</u> 5		312	Realizar actividades para adjudicar el contrato cables de control y fuerza y cable XLPE y	25 días	18/12/2026	27/01/2027	313CF	No										
313	<u>-</u> \$		313	Contrato adjudicado cables de control y fuerza y cable XLPE y terminales	0 días	27/01/2027	27/01/2027	314CF	No					27/0)1 				
314	<u>-</u> 5		314	Realizar trámites para dar orden de inicio cables de control y fuerza y cable XLPE y	30 días	27/01/2027	10/03/2027	315CF	No										
315	<u>_</u>		315	Orden de inicio al contrato cables de control y fuerza y cable XLPE y terminales	0 días	10/03/2027	10/03/2027	316CF-90 días	No					10/	03				
316	<u>_</u>	<u> </u>	316	Cables de control y fuerza y cable XLPE y termi	0 días	25/07/2027	25/07/2027	772CF-60 días	No					T.	25/07				
317	-	No.	317	Suministro de tuberías y bandejas (Modificación contrato existente)		19/11/2026	25/07/2027		No										
318			318	•	24 días	19/11/2026	24/12/2026	319CF	No										
	<u>_</u>		319	Documentos de estudios previos ingresados en A		24/12/2026	24/12/2026	320CF	No					24/1	2				
	<u>_</u>		320	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	24/12/2026	28/01/2027	321CF	No										
	<u>_</u>		321	Estudios previos finalizados tuberias y bandejas		28/01/2027	28/01/2027	322CF	No					28/0)∦ │				
	<u>-</u> 5		322		10 días	28/01/2027	11/02/2027	323CF	No										
323	<u></u>		323		0 días	11/02/2027	11/02/2027	324CF	No					11/0	02				
	- 5		324	Realizar actividades para adjudicar el contrato de tuberías y bandejas		11/02/2027	18/03/2027	325CF	No										
325	<u></u>		325	-	0 días	18/03/2027	18/03/2027	326CF	No					18/	03				
	<u></u>		326	Realizar trámites para dar orden de inicio de tul		18/03/2027	26/04/2027	327CF	No										
	<u>_</u>		327	Orden de inicio al contrato de tuberías y bande		26/04/2027	26/04/2027	328CF-60 días	No					26	04				
328	<u></u>	<u> </u>	328	Tuberías y bandejas entregadas	0 días	25/07/2027	25/07/2027	772CF-60 días	No						25/07				
	<u>-5</u>	1000	329	Suministro Equipos Calidad de la Potencia (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV)	245 días	9/10/2025	13/10/2026		No										
330	<u>_</u>		330	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	9/10/2025	13/11/2025	517	No										
331	<u>_</u>		331	Documentos de estudios previos ingresados en A		13/11/2025	13/11/2025	330	No				13/1	1					
332	<u>_</u>		332	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	14/11/2025	17/12/2025	331	No										
333	<u>_</u>		333	Estudios previos finalizados Equipos Calidad de	0 días	17/12/2025	17/12/2025	332	No				17/	2					
334	<u>_</u>		334		10 días	18/12/2025	2/01/2026	333	No				T						
335	<u></u>		335	Contrato publicado Equipos Calidad de la Poten	0 días	2/01/2026	2/01/2026	334	No				2/0	1					
336	<u>-</u> >		336	Realizar actividades para adjudicar el contrato Equipos Calidad de la Potencia		5/01/2026	23/02/2026	335	No										
337	<u>_</u>		337	Contrato adjudicado Equipos Calidad de la Pote	0 días	23/02/2026	23/02/2026	336	No				23	/02					
338	- 5		338	Realizar trámites para dar orden de inicio Equipos Calidad de la Potencia	35 días	24/02/2026	16/04/2026	337	No										
339	<u>_</u>		339	Orden de inicio al contrato Equipos Calidad de l	0 días	16/04/2026	16/04/2026	338	No					6/04					
	<u></u>		340	Entrega de planos Equipos Calidad de la Potenci		20/05/2026	20/05/2026	339FC+22 días	No					20/05					
	<u></u>		341	Aprobación de planos Equipos Calidad de la Poto		3/06/2026	3/06/2026	340FC+10 días	No					3/06					
342	<u>_</u>		342		0 días	13/10/2026	13/10/2026	339FC+180 días	No					13/10					
-	-	0.00	343	Suministro Medidores (Modificación)	167 días	9/03/2026	14/11/2026		No					<u> </u>					

	Modo	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas										
	de tarea 1							críticas	l .	2024	2025	20	26 202	7 202	າຊ່າ	.029 2	.030 20	031
344		344	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	9/03/2026	14/04/2026	515FC+150 días	No	2023	2024			26 202 	/	20 2	.029 2	.030 20	031
345	<u></u>	345	Documentos de estudios previos ingresados en A		14/04/2026	14/04/2026	344	No					14/04					
346	<u></u>	346		22 días	15/04/2026	15/05/2026	345	No										
347	<u></u>	347		0 días	15/05/2026	15/05/2026	346	No					15/05					
348		348	Realizar actividades para publicar el contrato M		19/05/2026	1/06/2026	347	No										
349	<u></u>	349	·	0 días	1/06/2026	1/06/2026	348	No					1/06					
350	<u></u>	350	Realizar actividades para adjudicar el contrato		2/06/2026	24/07/2026	349	No										
351	<u></u>	351	• • •	0 días	24/07/2026	24/07/2026	350	No					24/07					
352		352	Realizar trámites para dar orden de inicio Medio		27/07/2026	15/09/2026	351	No										
353		353	Orden de inicio al contrato Medidores	0 días	15/09/2026	15/09/2026	352	No					15/09					
354		354		0 días	16/10/2026	16/10/2026	353FC+22 días	No					16/10					
355		355		0 días	30/10/2026	30/10/2026	354FC+10 días	No					30/10					
356	<u>_</u>	356		0 días	14/11/2026	14/11/2026	353FC+60 días	No					14/1					
357	- 3	357	Suministro de cableado estructurado	186 días	19/10/2026	25/07/2027	3331 € 100 4143	No										
		337	(Modificación contrato existente)	100 Glus	1771072020	25, 67, 2621												
358	- >	358	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	19/10/2026	24/11/2026	359CF	No										
359	- >	359	Documentos de estudios previos ingresados en A		24/11/2026	24/11/2026	360CF	No					24/1	1				
360	<u>_</u>	360	•	22 días	24/11/2026	28/12/2026	361CF	No										
361	<u>_</u>	361	Estudios previos finalizados Cableado estructuro	0 días	28/12/2026	28/12/2026	362CF	No					28/	12				
362	<u>-</u> 5	362	· · · ·	10 días	28/12/2026	13/01/2027	363CF	No										
363	<u>_</u>	363	Contrato publicado de cableado estructurado	0 días	13/01/2027	13/01/2027	364CF	No					13/	01				
364	- ⇒	364	Realizar actividades para adjudicar el contrato de cableado estructurado	35 días	13/01/2027	3/03/2027	365CF	No										
365	<u>_</u>	365	Contrato adjudicado de cableado estructurado	0 días	3/03/2027	3/03/2027	366CF	No					3/	03				
366	<u>-</u>	366	Realizar trámites para dar orden de inicio de cableado estructurado	35 días	3/03/2027	26/04/2027	367CF	No										
367	<u>_</u>	367	Orden de inicio al contrato de cableado estruct	0 días	26/04/2027	26/04/2027	368CF-60 días	No					2	6/04				
368	<u> </u>	368	Cableado Estructurado entregado	0 días	25/07/2027	25/07/2027	772CF-60 días	No						25/07				
369	- 5	369	Suministro de conectores, materiales para malla PaT (Modificación)	186 días	20/04/2026	26/01/2027		No					 					
370	- >	370	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	20/04/2026	26/05/2026	371CF	No										
371	- >	371	Documentos de estudios previos ingresados en A	0 días	26/05/2026	26/05/2026	372CF	No					26/05					
372	<u>_</u>	372	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	26/05/2026	30/06/2026	373CF	No										
373	<u>-</u> ->	373		0 días	30/06/2026	30/06/2026	374CF	No					30/06					
374	<u>_</u>	374	Realizar actividades para publicar el contrato de conectores, materiales para malla PaT	10 días	30/06/2026	14/07/2026	375CF	No										
75	<u>_</u>	375	Contrato publicado de conectores, materiales p	0 días	14/07/2026	14/07/2026	376CF	No					14/07					
376	- >	376	Realizar actividades para adjudicar el contrato de conectores, materiales para malla PaT	35 días	14/07/2026	4/09/2026	377CF	No										
377	- <u>></u>	377	Contrato adjudicado de conectores, materiales	0 días	4/09/2026	4/09/2026	378CF	No					4/09					
378	<u>-</u> ->	378	Realizar trámites para dar orden de inicio de conectores, materiales para malla PaT	35 días	4/09/2026	26/10/2026	379CF	No										
379	<u>-</u>	379	Orden de inicio al contrato de conectores, materiales para malla PaT	0 días	26/10/2026	26/10/2026	380CF-60 días	No					26/10					
380	- 5	380	Suministro de conectores, materiales para mall	0 días	26/01/2027	26/01/2027	636CF-30 días	No					26/	φ 1				

	Mode de tare	ea 🕕	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	2023 2024	2025	202	6 20	27 21	028 2	2029	2030	2031
381	-5		381	Contratación obras civiles Etapa 0 en subestación (ADT)	121 días	29/09/2025	26/03/2026		No	2023 2021					<u> </u>		2030	
382	→		382	Elaborar documentos para estudios previos O.C Etapa 0	24 días	29/09/2025	4/11/2025	75;383CF;1007	No			,						
383	<u>-</u> 5		383	Documentos de estudios previos ingresados en Ariba	0 días	4/11/2025	4/11/2025	384CF	No			4/11						
384	->		384	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	4/11/2025	5/12/2025	385CF	No			-						
385	->		385	Estudios previos finalizados de ADT obra civil	0 días	5/12/2025	5/12/2025	386CF	No			5/12						
386	->		386	Realizar actividades para publicar el contrato	5 días	5/12/2025	15/12/2025	387CF	No			+						
387	->		387	Contrato publicado	0 días	15/12/2025	15/12/2025	388CF	No			15/1	12					
388	->		388	Elaboración de Ofertas	20 días	15/12/2025	15/01/2026	389CF	No			H						
389	->		389	Realizar actividades para adjudicar el contrato	20 días	15/01/2026	11/02/2026	114;52;41	Sí									
390	->		390	Contrato Obras civiles etapa 0 adjudicado	0 días	11/02/2026	11/02/2026	389	Sí			11	/02					
391	->		391	Realizar trámites para dar orden de inicio	30 días	12/02/2026	26/03/2026	390	Sí			K						
392	->		392	Orden de inicio al contrato obras civiles Etapa (0 días	26/03/2026	26/03/2026	391	Sí				5/03					
393	<u>-</u>		393	Contratación obras civiles Etapa 1 en subestación (ADT)	121 días	31/08/2026	25/02/2027		No									
394	<u>-</u> >		394	Elaborar documentos para estudios previos O.C Etapa 1	24 días	31/08/2026	2/10/2026	75;552;395CF	No									
395	<u>-</u> >		395	Documentos de estudios previos ingresados en Ariba	0 días	2/10/2026	2/10/2026	396CF	No			(2/10					
396	<u>→</u>		396	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	2/10/2026	5/11/2026	397CF	No									
397	→		397	Estudios previos finalizados de ADT obra civil	0 días	5/11/2026	5/11/2026	398CF	No				5/1	1				
398	→		398	Realizar actividades para publicar el contrato	5 días	5/11/2026	12/11/2026	399CF	No									
399	→		399	Contrato publicado	0 días	12/11/2026	12/11/2026	400CF	No				12/	11				
400	<u>→</u>		400	Elaboración de Ofertas	20 días	12/11/2026	14/12/2026	401CF	No									
401	<u>→</u>		401	Realizar actividades para adjudicar el contrato	20 días	14/12/2026	14/01/2027	114;604;402CF	No									
402	→		402	Contrato Obras civiles etapa 1 adjudicado	0 días	14/01/2027	14/01/2027	403CF	No				14	/01				
403	<u>→</u>		403	Realizar trámites para dar orden de inicio	30 días	14/01/2027	25/02/2027	404CF	No				4					
404	<u>→</u>		404	Orden de inicio al contrato obras civiles Etapa	0 días	25/02/2027	25/02/2027	636CF	No				2	5/02				
405	<u>→</u>		405	Contratación obras civiles Etapa 2 en subestación (ADT)	121 días	2/03/2028	1/09/2028		No						_			
406	<u>→</u>		406	Elaborar documentos para estudios previos O.C	24 días	2/03/2028	6/04/2028	75;570;407CF	No)			
407	<u>→</u>		407	Documentos de estudios previos ingresados en A	0 días	6/04/2028	6/04/2028	408CF	No						6/04			
408	<u></u>		408	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	6/04/2028	11/05/2028	409CF	No						h			
409	<u></u>		409	Estudios previos finalizados de ADT obra civil	0 días	11/05/2028	11/05/2028	410CF	No						11/05			
410	- - >		410	·	5 días	11/05/2028	18/05/2028	411CF	No						4			
411	- - >		411	Contrato publicado	0 días	18/05/2028	18/05/2028	412CF	No						18/05			
412	- - >		412	Elaboración de Ofertas	20 días	18/05/2028	16/06/2028	413CF	No						K			
413	- - >		413	Realizar actividades para adjudicar el contrato	20 días	16/06/2028	19/07/2028	414CF	No						•			
414	- - >		414	Contrato Obras civiles adjudicado	0 días	19/07/2028	19/07/2028	415CF	No						19/0	7		
415	<u></u>		415	Realizar trámites para dar orden de inicio	30 días	19/07/2028	1/09/2028	416CF	No						4			
416	<u></u>		416	Orden de inicio al contrato obras civiles Etapa 2	0 días	1/09/2028	1/09/2028	642CF	No						1/0	9		
417	<u>_</u>		417	Contratación obras civiles Etapa 3 en subestación (ADT)	121 días	26/04/2029	24/10/2029		No									
418	- >		418	Elaborar documentos para estudios previos O.C	24 días	26/04/2029	1/06/2029	75;419CF;587	No							1/06		
419	- -		419	Documentos de estudios previos ingresados en A	0 días	1/06/2029	1/06/2029	420CF	No						0	1/06		
420	<u>_</u>		420	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	1/06/2029	6/07/2029	421CF	No	1						—		

	Modo de tarea	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	2023 2024	2025	2026	2027	2028	2029 2030 2
421		421	Estudios previos finalizados de ADT obra civil	0 días	6/07/2029	6/07/2029	422CF	No	2023 2024	2023			2020	6/07
422	<u>_</u>	422	, ,	5 días	6/07/2029	13/07/2029	423CF	No						
423	<u>_</u>	423	Contrato publicado	0 días	13/07/2029	13/07/2029	424CF	No						13/07
424	<u>_</u>	424	Elaboración de Ofertas	20 días	13/07/2029	14/08/2029	425CF	No						
425	<u>_</u>	425	Realizar actividades para adjudicar el contrato	20 días	14/08/2029	12/09/2029	426CF	No						
426	<u>_</u>	426	Contrato Obras civiles adjudicado	0 días	12/09/2029	12/09/2029	427CF	No						12/09
427	<u>_</u>	427	Realizar trámites para dar orden de inicio	30 días	12/09/2029	24/10/2029	428CF	No						
428	<u>_</u>	428	Orden de inicio al contrato obras civiles Etapa 3	0 días	24/10/2029	24/10/2029	651CF	No						24/10
429	-5	429	Certificación RETIE (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV)	126 días	20/02/2029	29/08/2029		No						
430	<u>_</u>	430	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	20/02/2029	26/03/2029	917FC-140 días	No						
431	<u>_</u>	431	Documentos de estudios previos ingresados en A	0 días	26/03/2029	26/03/2029	430	No						26/03
432	- >	432	•	22 días	27/03/2029	27/04/2029	431	No						
433	<u>_</u>	433	Estudios previos finalizados de certificación RET	0 días	27/04/2029	27/04/2029	432	No						27/04
434	- 5	434	Realizar actividades para publicar el contrato Ce		30/04/2029	15/05/2029	433	No						
435	<u>_</u>	435	• •	0 días	15/05/2029	15/05/2029	434	No						15/05
436	- 5	436	Realizar actividades para adjudicar el contrato Certificación RETIE	35 días	16/05/2029	6/07/2029	435	No						
437	- <u>-</u> >	437	Contrato adjudicado Certificación RETIE	0 días	6/07/2029	6/07/2029	436	No						6/07
438	<u>_</u>	438	Realizar trámites para dar orden de inicio Certif	35 días	9/07/2029	29/08/2029	437	No						
439	- <u>-</u> >	439	Orden de inicio al contrato Certificación RETIE	0 días	29/08/2029	29/08/2029	438	No						29/08
440	- - >	440	LT3.2 GC LINEAS	126 días	17/12/2025	25/06/2026		No						
441	- 5	441	GC Líneas del STR (110 kV)	126 días	17/12/2025	25/06/2026		No						
442	- 5	442	Contratación para construcción y montaje para reubicación de torres	126 días	17/12/2025	25/06/2026		No						
443	<u></u>	443	Elaborar estudios previos	24 días	17/12/2025	23/01/2026	444CF	No			K			
444	<u>-</u>	444	Aprobación estudios previos	22 días	23/01/2026	24/02/2026	445CF	No			4			
445	<u>→</u>	445	Estudios previos finalizados	0 días	24/02/2026	24/02/2026	446CF	No			24/0	02		
446	<u>-</u> 5	446	Realizar actividades para publicar el contrato	10 días	24/02/2026	10/03/2026	447CF	No			4			
447	<u>-</u>	447	Contrato publicado	0 días	10/03/2026	10/03/2026	448CF	No			10/	03		
448	- >	448	Realizar actividades para adjudicar el contrat		10/03/2026	4/05/2026	449CF	No				_[]		
449	- >	449	•	0 días	4/05/2026	4/05/2026	450CF	No			4/	05		
450	- >	450	•	35 días	4/05/2026	25/06/2026	451CF	No			4			
451	- >	451	montaje para reubicación de torres	0 días	25/06/2026	25/06/2026	1011CF	No			2	5/06		
	- >	452		489 días	24/03/2026	22/03/2028		No						
453	- >	453		126 días	24/03/2026	30/09/2026	15565	No						
454	- >	454	·	24 días	24/03/2026	29/04/2026	455CF	No						
455	- 5	455	Documentos de estudios previos ingresados en A		29/04/2026	29/04/2026	456CF	No			1 29	/04		
456	- 5	456	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	22 días	29/04/2026	2/06/2026	457CF	No				,		
457	- 5	457	, ,	0 días	2/06/2026	2/06/2026	458CF	No			2	YO		
458	- 5	458	Realizar actividades para publicar el contrato Di		2/06/2026	18/06/2026	459CF	No						
459	- >	459	•	0 días	18/06/2026	18/06/2026	460CF	No			1	8/06		
460	→	460	Realizar actividades para adjudicar el contrato I		18/06/2026	11/08/2026	461CF	No				11/00		
461	- >	461	-	0 días	11/08/2026	11/08/2026	462CF	No				11/08		
462	- 5	462	Realizar trámites para dar orden de inicio Diseño		11/08/2026	30/09/2026	463CF	No						
463	→	463	Orden de inicio al contrato Diseños Redes SDL	0 días	30/09/2026	30/09/2026	1015CF	No				30/09		

d 	Modo de tarea		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	2023 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
464	- >		464	Contratación Obras civiles Redes SDL	126 días	10/02/2027	18/08/2027		No									
465	→		465	·	24 días	10/02/2027	16/03/2027	466CF	No									
466	- >		466	Documentos de estudios previos ingresados en A		16/03/2027	16/03/2027	467CF	No				16/0	03				
467	- >		467	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	16/03/2027	20/04/2027	468CF	No									
468	- >		468	Estudios previos finalizados Obras civiles Redes		20/04/2027	20/04/2027	469CF	No				20/	04				
469	→		469	Realizar actividades para publicar el contrato Obras civiles Redes SDL	10 días	20/04/2027	4/05/2027	470CF	No									
470	→		470	Contrato publicado Obras civiles Redes SDL	0 días	4/05/2027	4/05/2027	471CF	No				4/(0 5				
471	-5		471	Realizar actividades para adjudicar el contrato Obras civiles Redes SDL	35 días	4/05/2027	25/06/2027	472CF	No									
472	<u>-></u>		472	Contrato adjudicado Obras civiles Redes SDL	0 días	25/06/2027	25/06/2027	473CF	No				2	5/06				
473	<u>-</u> >		473	Realizar trámites para dar orden de inicio Obras	35 días	25/06/2027	18/08/2027	474CF	No									
474	→		474	Orden de inicio al contrato Obras civiles Redes	0 días	18/08/2027	18/08/2027	1020CF	No					18/08				
475	→		475	Contratación Tendido Redes SDL	126 días	20/09/2027	22/03/2028		No									
476	— >		476	Elaborar documentos para estudios previos	24 días	20/09/2027	25/10/2027	477CF	No									
477	— >		477	Documentos de estudios previos ingresados en A	0 días	25/10/2027	25/10/2027	478CF	No					25/10				
478	<u>-</u> >		478	Revisar y aprobar estudios previos	22 días	25/10/2027	26/11/2027	479CF	No									
479	<u>-></u>		479	Estudios previos finalizados Tendido Redes SDL	0 días	26/11/2027	26/11/2027	480CF	No					26/11				
480	<u>_</u>		480	Realizar actividades para publicar el contrato To	10 días	26/11/2027	13/12/2027	481CF	No									
481	<u>-></u>		481	Contrato publicado Tendido Redes SDL	0 días	13/12/2027	13/12/2027	482CF	No					13/12				
482	- 5		482	Realizar actividades para adjudicar el contrato Tendido Redes SDL	35 días	13/12/2027	1/02/2028	483CF	No									
483	<u>-></u>		483	Contrato adjudicado Tendido Redes SDL	0 días	1/02/2028	1/02/2028	484CF	No					1/02				
484	<u>_</u>		484	Realizar trámites para dar orden de inicio Tendi	35 días	1/02/2028	22/03/2028	485CF	No									
485	<u>-</u> >		485	Orden de inicio al contrato Tendido Redes SDL	0 días	22/03/2028	22/03/2028	1025CF	No					22/0	3			
486	<u>-</u> >		486	LC4 SUBESTACIÓN	1726 días	20/05/2024	8/06/2031		Sí	I								
487	<u>_</u>		487	LT3.1 Diseños	1697 días	20/05/2024	24/04/2031		Sí	I							 	
488	<u>-</u> >		488	Estudios de Campo	135 días	20/05/2024	4/12/2024		No	I	-,							
489	<u>_</u>		489	Inicio estudios de campo	0 días	20/05/2024	20/05/2024	490CC	No	20	0/05							
490	<u>_</u>	7	490	Contratación AE topografía (AMP)	33 días	20/05/2024	8/07/2024	5FC+7 días	No									
491	<u>-</u> >		491	Realizar estudios topograficos	22 días	9/07/2024	8/08/2024	490	No									
492	<u>_</u>	1	492	Contratación AE estudios de suelos (AMP)	33 días	14/08/2024	30/09/2024	499FC-44 días	No		_							
493	<u>_</u>		493	Realizar estudios de suelos	44 días	1/10/2024	4/12/2024	492	No		1							
494	-5		494	Contratación estudios ocupación de cauce COMPRA OPERATIVA (hidraulicos, hidrologicos y	33 días	14/08/2024	30/09/2024	492CC	No	•								
495	- 5		495	Realizar estudios de ocupación de cauce (hidraulicos, hidrologicos y socavación)	44 días	1/10/2024	4/12/2024	494;491	No									
496	<u>-</u> >		496	Fin Estudios de campo	0 días	4/12/2024	4/12/2024	491;493;495	No		4/12							
497	<u>-></u>		497	Diseños básicos	165 días	11/07/2024	11/03/2025		Sí		 							
498	<u>-></u>		498		0 días	11/07/2024	11/07/2024	523	Sí		11/07							
499	→		499	Realizar diseños básicos electromecánicos	66 días	12/07/2024	16/10/2024	498	Sí		H = H = H							
500	- >		500	Fin diseños básicos electromecánicos	0 días	16/10/2024	16/10/2024	499	Sí		16/10	+						
501	- >		501	Inicio diseños básicos Civiles	0 días	4/12/2024	4/12/2024	495;524	No		4/12							
502	- >		502	Realizar diseños básicos Civiles (Adecuación terreno etapa 1, canal, edificio)	66 días	5/12/2024	11/03/2025	501	No									
302					0 4'	11/02/2025	11/03/2025	502	No		11/	d3∭∭∭						
503	- >		503	Fin diseños básicos Civiles	0 días	11/03/2025	11/03/2023	302	710		W 1 1	44						
	- 5		503 504		0 días	16/09/2024	16/09/2024	499FC-22 días;			16/09							

	Mod de		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	l .	202 :	60	o I	222	-		0000		222		
506	tare	ea 🕕	506	Fin diseños básicos control y protección	0 días	31/10/2024	31/10/2024	505	No	2023	2024	20 31/		2026	2	027	2028	2029	2030	2031	2032
507			507	Inicio diseños básicos SAS y comunicaciones	0 días	9/10/2024	9/10/2024	505FC-16 días;5				9/10									
	=3		508	Realizar diseños básicos SAS y comunicaciones	22 días	9/10/2024	12/11/2024	507	No												
509	=3		509	Fin diseños básicos SAS y comunicaciones	0 días	12/11/2024	12/11/2024	508	No			12/	11								
	=3		510	Especificaciones técnicas y cantidades	245 días	17/10/2024	15/10/2025	300	No				_								
-	=3		511	Inicio especificaciones técnicas y cantidades	0 días	17/10/2024	17/10/2024	512CC	No			17/1	o "								
	<u>_</u>		512	RT-ET Transformador de Potencia	10 días	17/10/2024	30/10/2024	500	No												
	<u>_</u>		513	RT-ET Equipos de patio	10 días	8/07/2025	21/07/2025	542FC+44 días	No				ДШ								
	<u>_</u>		514	RT-ET Celdas 13,2 kV	15 días	8/07/2025	28/07/2025	542FC+44 días	No			4									
	=3		515	RT-ET Servicios Auxiliares	15 días	8/07/2025	28/07/2025	542FC+44 días	No			4									
	=3		516	RT-ET Tableros y accesorios para el montaje	10 días	8/07/2025	21/07/2025	542FC+44 días	No			4									
	=3		517	RT-ET Relés de control y protección	10 días	25/09/2025	8/10/2025	544FC+66 días	No			4									
	=		518	RT-ET Equipos SAS y comunicaciones	10 días	1/10/2025	15/10/2025		No												
	=3		519	Fin especificaciones técnicas y cantidades SE	0 días	15/10/2025	15/10/2025	513;512;514;515					₩ 1	5/10	ШШ						
	=3		520	Diseños detallados	774 días	23/05/2024	23/07/2027	313,312,314,313	Sí							_					
	-		521	Diseños detallados Diseños provisionales Trafo SACOA y Trafo Existente	143 días	23/05/2024	19/12/2024		Sí]									
22	<u>-</u> 5		<mark>522</mark>	Diseños provisional trafo SACOA + Movil 110 kV (intervención 2024)	52 días	23/05/2024	8/08/2024		Sí		H										
23	=_5		523	Diseños Provisionales Electromecánicos	33 días	23/05/2024	11/07/2024	5FC+10 días	Sí												
	=		524	Diseños Provisionales Civiles	22 días	7/06/2024	10/07/2024		No												
	=		525	Diseños Provisionales control y protección		30/05/2024	2/08/2024	523CC+5 días	No												
	=		526	Diseños Provisionales SAS	22 días	9/07/2024	8/08/2024		No												
	=		527	Fin diseños provisionales trafo SACOA (int		8/08/2024	8/08/2024	526	No		8	/08									
28	->	7	528	Diseños provisional trafo existente + Movil 13.2 kV (intervención 2025)		17/10/2024	19/12/2024		No		H]									
29	<u>-</u>		529	Diseños Provisionales Electromecánicos	33 días	17/10/2024	4/12/2024	499	No												
30	- >		530	Diseños Provisionales control y protección	33 días	1/11/2024	19/12/2024	505	No												
31	->		531	Diseños Provisionales SAS	22 días	13/11/2024	12/12/2024	508	No												
32	<u>-</u>		532	Fin diseños provisionales trafo existente (iı0 días	19/12/2024	19/12/2024	529;530;531	No			19	12								
33	- >		533	Diseños detallados Etapa 0 (Caño seco, Canal y Box + Lote 1 + Edificio +Líneas 110 Kv + TRF2 + conexión provisional 44 kV)	110 días	5/12/2024	16/05/2025		No		ľ										
34	<u></u>		534	Inicio diseños detallados electromecánicos Etapa 0	0 días	5/12/2024	5/12/2024	535CC	No		**	5/1	2								
35	<u>-</u> >		535	Realizar diseños detallados electromecánicos Etapa 0	66 días	5/12/2024	11/03/2025	529	No												
36	- 5		536	Fin diseños detallados electromecánicos Etapa 0	0 días	11/03/2025	11/03/2025	535	No				1/03								
37	<u>-</u>		537	Inicio diseños detallados civiles Etapa O	0 días	8/01/2025	8/01/2025	534FC+22 días	No		/·	8/	01								
38	<u>_</u>		538	Realizar diseños detallados civiles Etapa 0	88 días	9/01/2025	16/05/2025	537	No												
39	<u>_</u>		539	Fin diseños detallados civiles Etapa 0	0 días	16/05/2025	16/05/2025	538	No				15/0	5							
40	->		540	Definición área de intervención (entrega de diseños para elaborar permisos ambientales y MMA)	0 días	7/02/2025	7/02/2025	537CC+22 días	No		4	7	′02 								
41	<u>_</u>		541	Diseños provisionales 44 KV	70 días	12/03/2025	25/06/2025		No												
	-		542	Diseños Provisionales Electromecánicos	33 días	12/03/2025	30/04/2025	536	No					Щ [[]]							
			543	Diseños Provisionales Civiles	22 días	19/05/2025	18/06/2025	539	No				_								

	Modo de tarea	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	20
544		544	Diseños Provisionales control y protección	33 días	2/05/2025	18/06/2025	542	No	2023 2024	2023		2027	2026	2029	2030	2031	
	<u>_</u>	545	Diseños Provisionales SAS	22 días	23/05/2025	25/06/2025	544CC+15 días	No									
546	<u>_</u>	546	Fin diseños provisionales 44 kV	0 días	25/06/2025	25/06/2025	545	No		25/	06						
	- >	547	·	278 días	6/01/2026	24/02/2027		No				1					
548	<u>-</u> >	548	·	0 días	6/01/2026	6/01/2026	549CC	No		•	_6J01						
49	- 5	549	Realizar diseños detallados electromecánicos Etapa 1	66 días	6/01/2026	13/04/2026	519;500;506;50 días;152;162;17										
550	<u>_</u>	550	Fin diseños detallados electromecánicos Etap	0 días	13/04/2026	13/04/2026	549	No			13/0	4					
551	<u>_</u>	551	Inicio diseños detallados civiles Etapa 1	0 días	5/02/2026	5/02/2026	548FC+22 días;	1²No			5/02						
52	<u>_</u>	552	Realizar diseños detallados civiles Etapa 1	88 días	6/02/2026	18/06/2026	551	No									
53	<u>_</u>	553	Fin diseños detallados civiles Etapa 1	0 días	18/06/2026	18/06/2026	552	No			18	06					
	<u>-</u>	554	Inicio diseños detallados control y protección Etapa 1	0 días	8/07/2026	8/07/2026	548;549;341;18	2;No			8/	07					
555	<u>-</u> 5	555	Realizar diseños detallados de control y protección en SE Girardota Etapa 1	122 días	9/07/2026	7/01/2027	554	No									
556	- 5	556	Realizar diseños detallados de control y protección en extremos remotos Etapa 1	44 días	3/11/2026	7/01/2027	555FF	No									
557	<u>-</u> >	557	Fin diseños detallados control y protección Etapa 1	0 días	7/01/2027	7/01/2027	555;556	No				7/01					
558	<u>_</u>	558	Inicio diseños detallados SAS y comunicaciones Etapa 1	0 días	16/10/2026	16/10/2026	555FC-55 días;220	No				16/10					
559	- 5	559	Realizar diseños detallados de SAS y comunicaciones Etapa 1	66 días	16/10/2026	25/01/2027	558;531	No									
560	- 5	560	Realizar diseños detallados de SAS y comunicaciones en extremos remotos Etapa 1	33 días	8/01/2027	24/02/2027	556	No									
61	→	561	Fin diseños detallados SAS y comunicaciones Etapa 1	0 días	25/01/2027	25/01/2027	559	No				25/01					
62	<u>_</u>	562	Efectuar estudio de coordinación y ajuste de protecciones Etapa 1	33 días	8/01/2027	24/02/2027	557	No									
63	<u>_</u>	563	Fin diseños detallados Etapa 1	0 días	24/02/2027	24/02/2027	550;553;562;55	7 No			•	24/0	2				
64	- 5	564	Diseños detallados Etapa 2 (Lote 2 - T1, Zamora y Barbosa)	289 días	14/04/2026	21/06/2027		No			•						
65	<u>_</u>	565	Inicio diseños detallados electromecánicos Et	0 días	14/04/2026	14/04/2026	566CC	No			14/0	4					
66	- >	566	Realizar diseños detallados electromecánicos	33 días	14/04/2026	1/06/2026	519;506;509;50	3;No									
57	= 5	567	Fin diseños detallados electromecánicos Etap	0 días	1/06/2026	1/06/2026	566	No			1/0	6					
68	<u>_</u>	568	Inicio diseños detallados civiles Etapa 2	0 días	19/06/2026	19/06/2026	569CC	No			19	06					
69	<u>_</u>	569	Realizar diseños detallados civiles Etapa 2	33 días	19/06/2026	6/08/2026	565FC+22 días;	1∠No									
70	<u>_</u>	570	Fin diseños detallados civiles Etapa 2	0 días	6/08/2026	6/08/2026	569	No			6.	80\					
	- >	571	Inicio diseños detallados control y protección		8/01/2027	8/01/2027	572CC	No				8/01					
72		572	Realizar diseños detallados de control y protección en SE Girardota Etapa 2	66 días	8/01/2027	15/04/2027	565;566FC-50 días;142;132;50	No								***************************************	
73	<u>-</u> >	573	Realizar diseños detallados de control y protección en extremos remotos Etapa 2	22 días	16/04/2027	18/05/2027	572	No								***************************************	
74	- >	574	Fin diseños detallados control y protección E	0 días	18/05/2027	18/05/2027	572;573	No				18	/05				
75	<u>_</u>	575	Inicio diseños detallados SAS y comunicacione		26/01/2027	26/01/2027	576CC	No				26/01					
76	<u></u>	576	Realizar diseños detallados de SAS y comunica		26/01/2027	11/03/2027	572FC-55 días;5	ONo.									

	Modo de tarea	A	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 20
577	= 3		577	Realizar diseños detallados de SAS y comunicaciones en extremos remotos Etapa 2	15 días	16/04/2027	6/05/2027	573FC-22 días	No	2023	2024	2023			2020		2030	2031 20
578	<u></u>		578	Fin diseños detallados SAS y comunicaciones		6/05/2027	6/05/2027	576;577	No					6/	0 5			
79	<u></u>		579	Fin diseños detallados Etapa 2	0 días	18/05/2027	18/05/2027	567;570;574;57	8 No					18	/05			
80	<u>_</u>		580	Efectuar estudio de coordinación y ajuste de protecciones Etapa 2	22 días	19/05/2027	21/06/2027	578;574	No									
81	- 5		581	Diseños detallados Etapa 3 (Patio 44 kV - Futuro de 110 kV)	278 días	2/06/2026	23/07/2027		No									
82	<u></u>		582	Inicio diseños detallados electromecánicos Et	0 días	2/06/2026	2/06/2026	583CC	No				2/	06				
83	<u></u>		583	Realizar diseños detallados electromecánicos	33 días	2/06/2026	22/07/2026	162;519;506;50	9;No									
84	<u></u>		584	Fin diseños detallados electromecánicos Etap	0 días	22/07/2026	22/07/2026	583	No				2	2/07				
85	<u>_</u>		585	Inicio diseños detallados civiles Etapa 3	0 días	6/08/2026	6/08/2026	142;132;503;18	2 No	-				6/08				
86	<u>_</u>		586	Realizar diseños detallados civiles Etapa 3	33 días	10/08/2026	24/09/2026	585	No	-								
87	<u>_</u>		587	Fin diseños detallados civiles Etapa 3	0 días	24/09/2026	24/09/2026	586	No	-				24/09				
88	<u>_</u>		588	Inicio diseños detallados control y protección	0 días	18/05/2027	18/05/2027	582;142;132;50	6: No	-				18	/05			
	- >		589	Realizar diseños detallados de control y protección en SE Girardota Etapa 3	44 días	19/05/2027	23/07/2027	588	No									
90	<u>_</u>		590	Fin diseños detallados control y protección E	t 0 días	23/07/2027	23/07/2027	589	No						3/07			
	<u></u>		591	Inicio diseños detallados SAS y comunicacione		6/05/2027	6/05/2027	589FC-55 días;5						6/	0 5			
592	<u></u>		592	Realizar diseños detallados de SAS y comunic		7/05/2027	10/06/2027	591	No									
93	2		593	Fin diseños detallados SAS y comunicaciones		10/06/2027	10/06/2027	592	No	-				1	/06			
94	2		594	Fin diseños detallados Etapa 3	0 días	23/07/2027	23/07/2027	584;587;590;59		-				1 111 111 111	3/07			
			595	Diseños As Built	630 días	27/09/2028	24/04/2031		No	-								
96	2		596	Elaborar planos as built etapa 1	55 días	27/09/2028	18/12/2028	995FC+22 días	No	-								
97			597	Elaborar planos as built etapa 2	22 días	22/10/2029	22/11/2029	998FC+22 días	No						1			
598	<u>_</u>		598	Elaborar planos as built etapa 3	33 días	6/03/2031	24/04/2031	1002FC+22 días										
99	<u>_</u>		599	LT3.2 Obra civil	1691 días	11/07/2024	8/06/2031		No									
500	<u>_</u>		600	Licencia de Construcción	96 días	25/03/2026	20/08/2026		No		-							
501	<u>_</u>		601	Entrega de diseño y planos para licenciamiento		25/03/2026	25/03/2026	551CC+33 días	No				25/0	03				
	<u>-</u> >		602	Recopilar documentación para obtener licencia de construcción		26/03/2026	17/04/2026	601	No									
503	<u>_</u>		603	Radicar solicitud licencia de construcción	15 días	20/04/2026	11/05/2026	602	No	-								
04	<u>_</u>		604	Licencia de construcción obtenida	0 días	20/08/2026	20/08/2026	603FC+66 días	No	-				20/08				
05	<u></u>		605	Obras Civiles SE Girardota	1691 días	11/07/2024	8/06/2031		No		8							
06	- >		606	Obras Civiles Provisionales trafo SACOA + Movil 110 kV (intervención 2024)	42 días	11/07/2024	10/09/2024		No		e-1							
07	<u></u>		607	Contratación obra civil	22 días	11/07/2024	12/08/2024	524	No		K							
808	<u></u>		608	Construcción Foso	15 días	13/08/2024	3/09/2024	607	No									
509	<u></u>		609	Canalizaciones	5 días	4/09/2024	10/09/2024	608	No									
510	<u></u>		610	Obras Civiles Etapa 0	258 días	26/03/2026	20/04/2027		Sí	1				 				
11	<u></u>		611	Inicio obras civiles Etapa 0	0 días	26/03/2026	26/03/2026	56;41;392	Sí				26/0	03				
12	<u></u>		612	Preliminares	28 días	27/03/2026	10/05/2026		Sí				H					
13	<u></u>	4	613	Movilización, Provisionales, localización y I	30 días	27/03/2026	25/04/2026	611	Sí	1								
14	<u>-</u> >	2	614	Adecuación terreno para provisionales 44k	45 días	27/03/2026	10/05/2026	611;546	No									
15	<u></u>		615	Frente 1 Caño seco, Canal y Box	59 días	26/04/2026	24/07/2026		No				r -1					
16	→	4	616	Adecuación Caño Seco	60 días	26/04/2026	24/06/2026	613	No									
17	<u></u>	<u>-</u>	617	Construcción canal y Box vía	90 días	26/04/2026	24/07/2026	613	No	1			***					
18		<u>-</u>	618	Frente 2 Talud 1	360 días	26/04/2026	20/04/2027		Sí									

	Modo de		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas					1		
110	tarea		(10	America Laurianta Contra	20.1/	27.104.12027	25 (05 (202)	(42	C!	2023 2024	2025	2026 20	27 20	28 202	29 203	0 2031
519	→		619	Aprovechamiento forestal	30 días	26/04/2026	25/05/2026	613	Sí							
20	→	<u>4</u>	620	Construcción del desvío para el caño existe		26/05/2026	24/07/2026	619	Sí							
21	→	<u>4</u>	621	Remoción Capa orgánica lote 1	90 días	25/06/2026	22/09/2026	620CC+30 días	Sí							
22	→	4	622	Conformación Talud Lleno 1	180 días	23/09/2026	21/03/2027	621	Sí							
523	→	4	623	Estabilización talud Lleno 1	30 días	22/03/2027	20/04/2027	622	Sí							
524	→	4	624	Frente 3 Portería y Edificio	305 días	26/04/2026	24/02/2027		No			———				
525	→	4	625	Condenación Portería (Lleno 0)	30 días	26/04/2026	25/05/2026	613	No			#				
526	->	4	626	Adecuación ingreso Subestación	15 días	26/04/2026	10/05/2026	613	No			1 4 11				
527	->	4	627	·	15 días	3/10/2026	17/10/2026	728;613;723	No							
528	→	4	628	Remoción Capa orgánica lote edificio	40 días	18/10/2026	26/11/2026	625;627	No							
529	→	4	629	Conformación Talud Lleno edificio	60 días	27/11/2026	25/01/2027	628	No							
30	→	4	630	Estabilización talud Lleno edificio	30 días	26/01/2027	24/02/2027	629	No							
31	→	4	631	Frente Lineas	60 días	26/04/2026	24/06/2026		No			#				
32	→	4	632	, ,	60 días	26/04/2026	24/06/2026	613	No							
33	<u>→</u>	4	633	Obras complementarias Etapa 0	45 días	25/02/2027	10/04/2027	630	No							
34	<u>→</u>		634	Fin obras civiles Etapa 0	0 días	20/04/2027	20/04/2027	617;623;630;632	No				20/04			
35	<u>→</u>		635	Obras Civiles Etapa 1	198 días	25/02/2027	16/12/2027		No							
36	→		636	Inicio obras civiles Etapa 1	0 días	25/02/2027	25/02/2027	637CC	No	_		2	5/02			
637	→	4	637	Construcción edificio y portería	210 días	25/02/2027	22/09/2027	630	No	_						
38	→	4	638	Cimentaciones y cárcamos talud 1 (4 BL 110 kV + BT2 + 2 Fosos Trafo)	240 días	21/04/2027	16/12/2027	623	Sí							
39	→	4	639	Obras complementarias Etapa 1	45 días	23/09/2027	6/11/2027	637	No							
540	→		640	Fin obras civiles Etapa 1	0 días	16/12/2027	16/12/2027	638;637	No				16/	12		
541	→		641	Obras Civiles Etapa 2	164 días	1/09/2028	4/05/2029		Sí					1		
542	→		642	Inicio obras civiles Etapa 2	0 días	1/09/2028	1/09/2028	860	No					1/09		
543	- 5	4	643	Demolición cimentaciones bahías existentes y pórticos (Riogrande, Piedras Blancas, Enka)	/ 30 días	2/09/2028	1/10/2028	860	Sí							
544	→	4	644	Remoción Capa orgánica lote 2	20 días	2/10/2028	21/10/2028	643	Sí					<u>H</u>		
645	- >	4	645	Conformación Talud Lleno lote 2	45 días	22/10/2028	5/12/2028	644	Sí							
646	- >	4	646	Estabilización talud Lleno lote 2	30 días	6/12/2028	4/01/2029	645	Sí							
547	- 5	<u>-</u>	647	Cimentaciones y cárcamos talud 2 (2 BL 110 kV Zamora y Barbosa nuevas + BT1)	120 días	5/01/2029	4/05/2029	646	Sí							
48	- >	4	648	Obras complementarias Etapa 2	120 días	5/01/2029	4/05/2029	647CC	No							
549	<u>-</u> >		649	Fin obras civiles Etapa 2	0 días	4/05/2029	4/05/2029	647	Sí						4/05	
550	<u>-</u> >		650	Obras Civiles Etapa 3	261 días	24/10/2029	18/11/2030		Sí							
551	<u>-</u> >		651	Inicio obras civiles Etapa 3	0 días	24/10/2029	24/10/2029	911	Sí						24/10)
652	- \$	Ŷ	652	Demolición estructura de pórtico y equipos 110 kV (Barbosa, Zamora, BT, foso trafo y barraje)	15 días	25/10/2029	8/11/2029	651	Sí							
553	<u>-</u> 5	4	653	Demolición edificio existente, losa, cimentaciones y remoción de escombros	60 días	25/10/2029	23/12/2029	651;730	No							
54	->	4	654	Remoción Capa orgánica lote 3	90 días	9/11/2029	6/02/2030	652	Sí	1						
55	<u>-</u> >	~	655	Conformación Talud Lleno 3	90 días	7/02/2030	7/05/2030	654;653	Sí	1						
56	<u></u>	<u>-</u>	656	Estabilización talud Lleno 3	30 días	8/05/2030	6/06/2030	655	Sí	1						
57	<u>-></u>	<u>-</u>	657	Cimentaciones y cárcamos talud 3	120 días	7/06/2030	4/10/2030	656	Sí	1						
558	- >	4	658	Obras complementarias	45 días	5/10/2030	18/11/2030	657	No	1						
	<u>_</u>		659	Fin obras civiles Etapa 3	0 días	18/11/2030	18/11/2030	657;658	No							18/11

	Modo de	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas											
	tarea 🕕								2023 2	2024	2025	2026	202	7 20	028	2029	2030	2031	20
60	→	660	Obras civiles finales adecuación espacio provisionales 44kV (Realce terreno)	90 días	11/03/2031	8/06/2031	985	No	·										
61	<u>_</u>	661	LT3.3 Montaje, pruebas y puesta en servicio	1632 días	9/08/2024	8/04/2031		No							-				
62	<u>_</u>	662	Provisionales Trafos (2024-2025)	155 días	9/08/2024	25/03/2025		No											
63	<u>_</u>	663	Montaje, Pruebas y Pta en servicio provisional	81 días	9/08/2024	5/12/2024		No											
			para el trafo SACOA (intervención 2024)							Ш									
64	→	664	Ensamble, alambrado y pruebas FAT a Tablero de control y protección del	29 días	9/08/2024	19/09/2024	526;525	No											
65	<u>-</u> 5	665	Inicio de provisional para el trafo SACOA (int	0 días	19/09/2024	19/09/2024	608;609;664	No			19/09								
66	- >	666	Ensamble del transformador	6 días	20/09/2024	27/09/2024	665	No		ШĚ									
67	<u>-</u> 5	667	ubicación del transformador en su punto de o	3 días	30/09/2024	2/10/2024	666	No		15									
68	<u>-</u> 2	668	Tratamiento de aceite y secado del transform	10 días	3/10/2024	17/10/2024	667	No											
69	- - >	669	Realización de pruebas al transformador	4 días	18/10/2024	23/10/2024	668	No											
70	→	670	Instalación, aterrizamiento y detallado del tra	3 díast	23/10/2024	26/10/2024	669	No											
71	<u>-</u>	671	Fin, de ubicación y disposición de transforma	0 días	26/10/2024	26/10/2024	670	No			26/10								
72	<u>-</u>	672	Inicio cableado, conexionado de control y de	0 días	17/10/2024	17/10/2024	668	No			17/10								
73	<u>-</u> 5	673	Construcción Barraje de salida del transforma	5 días	18/10/2024	24/10/2024	669CC;672	No		4									
74	- - >	674	Tendido de cables de 13,2 KV	5 días	25/10/2024	31/10/2024	673	No											
75	<u>-</u>	675	Construcción de terminales	10 días	1/11/2024	18/11/2024	674	No											
76	<u>-</u>	676	Conexionado de potencia por alta y por baja o	5 días	19/11/2024	25/11/2024	675	No											
77	<u>_</u>	677	Instalación móvil de 110 KV	5 días	3/10/2024	9/10/2024	668CC	No											
78	<u>_</u>	678	Anclaje y nivelación de tablero de control y protecciones en punto definido	2 días	10/10/2024	11/10/2024	677	No		H									
79	<u>_</u>	679	Construcción de canalizaciones provisionales	5 días	15/10/2024	21/10/2024	667;678	No											
80	<u>_</u>	680	-	5 días	22/10/2024	28/10/2024	679	No											
81	<u>-</u> >	681	Conexionado de equipos	10 días	29/10/2024	13/11/2024	680	No											
82	<u>-</u> >	682	Fin cableado y conexionado de cotrol y de po		13/11/2024	13/11/2024	681	No		•	13/11								
83	<u>-</u> 5	683	Inicio de pruebas provisional para el trafo SACOA (intervención 2024)		13/11/2024	13/11/2024	682	No		•	13/11								
84	<u>_</u>	684	Pruebas preliminares	5 días	14/11/2024	20/11/2024	681	No											
85	<u>_</u>	685	Pruebas para puesta en servicio	10 días	21/11/2024	4/12/2024	684	No											
86		686	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 días	4/12/2024	4/12/2024	685	No		4	4/12								
87	<u>-</u>	687	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 día	5/12/2024	5/12/2024	685	No			#								
88	-	688		0 días	5/12/2024	5/12/2024	687	No			5/12								
89	<u>-</u>	689	,	25 días	13/02/2025	20/03/2025		No			h								
90	->	690	Móvil 13.2kV Disponible	0 días	13/02/2025	13/02/2025	5FC+190 días	No			13/02	2							
91	<u>-</u> 5	691	Transporte de celdas de 13,2 KV a subestación Girardota y ubicación en el sitio	2 días	14/02/2025	17/02/2025	690	No											
92	- ⇒	692	Realizar el aterrizamiento de la móvil con conexiones a la malla de tierra	1 día	18/02/2025	18/02/2025	691;532	No											
93	<u>_</u>	693	Realizar el tendido de cables de 13,2 Kv entre transformador y móvil previa definición	2 días	19/02/2025	20/02/2025	692	No											
94	<u>-</u> >	694	Construir terminales premoldeadas a los cable	5 días	21/02/2025	27/02/2025	693	No											
95	→	695		2 días	28/02/2025	3/03/2025	694	No											

	Mode	0	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas											
	de tarea	a 🚹							críticas	2023	2024	2025	202	6	2027	2028	2029	2030	2031	20
	= 5	u •	696	Realizar la conexión de cables de 13,2 Kv en transformador y en celda de entrada a la	3 días	4/03/2025	6/03/2025	695	No	2023	2024	2023	202			2020		2030	2031	20
97	- 5		697	Realizar el tendido de cables de control requeridos de acuerdo con la ingeniería	3 días	21/02/2025	25/02/2025	693	No											
98	<u>-</u> 5		698	Realizar conexionado de control requerido por la ingeniería para esta nueva instalación	3 días	26/02/2025	28/02/2025	697	No											
99	<u>-</u> 5		699	Preparar e instalar la logística requerida para desgasificar aceite del transformador con	2 días	19/02/2025	20/02/2025	688;692	No			F								
00	<u>_</u>		700	Realizar ciclo de termovacío al transformado	3 días	21/02/2025	25/02/2025	699	No											
01	- >		701	Verificar la conexión de DPSs por 44 y 13, 2 Kv, realizar los ajustes necesarios para	2 días	4/03/2025	5/03/2025	695	No											
02	→		702	Tomar muestras de aceite y enviar a laboratorio para realización de pruebas de	1 día	26/02/2025	26/02/2025	700	No			 								
03	<u>-></u>		703	Realizar pruebas al transformador que queda	r 5 días	27/02/2025	5/03/2025	702	No			 								
)4	<u></u>		704	Realizar pruebas a celdas de 13,2 KV y al inte	5 días	6/03/2025	12/03/2025	703	No											
05	- 5		705	Realizar pruebas para puesta en servicio del transformador de refuerzo.	5 días	13/03/2025	19/03/2025	704	No			F								
06	- 5		706	Puesta en servicio del transformador de refuerzo con celdas de 13,2 KV	1 día	20/03/2025	20/03/2025	705	No			 								
07	- 5		707	Puesta en servicio trafo existente + Movil 13.2 kV (intervención 2025)	0 días	20/03/2025	20/03/2025	706	No			20.	/03							
08	<u>-</u> 5		708	Recoger equipos y demas sobrantes de la instalación de provisionales	2 días	21/03/2025	25/03/2025	706	No			Ť								
09	->		709	Provisionales Etapa 1 44 kV	98 días	10/05/2026	2/10/2026		No				.	1						
10	<u>-></u>		710	Montaje	65 días	10/05/2026	18/08/2026		No				l							
11	<u>-></u>		711	Inicio montaje provisionales	0 días	10/05/2026	10/05/2026	614	No				1	10/05						
12	<u>-></u>		712	Montaje provisional Bahía R17-40	20 días	11/05/2026	9/06/2026	544;545;542;711	No				**							
13	<u>-</u> >		713	Montaje provisional Bahía R17-41	20 días	2/06/2026	2/07/2026	712FC-5 días	No				l K							
14	->		714	Montaje provisional Bahía Trafo 44 kV	20 días	25/06/2026	24/07/2026	713FC-5 días	No				ı							
15	<u>-</u> >		715	Montaje provisional ZigZag	10 días	17/07/2026	31/07/2026	714FC-5 días	No											
16	<u>-</u> >		716	Pruebas preoperativas provisionales	15 días	17/07/2026	10/08/2026	714FC-5 días	No											
17	<u>-</u> >		717	Pruebas especiales equipos provisionales	10 días	3/08/2026	18/08/2026	716FC-5 días	No											
18	<u>-</u> >		718	Pruebas y puesta en servicio	23 días	11/08/2026	11/09/2026		No				ı	1						
19	<u>→</u>		719	Pruebas provisional Bahía R17-40	5 días	11/08/2026	18/08/2026	716;717FC-5 día	s No				į į							
20	<u>→</u>		720	Pruebas provisional Bahía R17-41	5 días	19/08/2026	25/08/2026	719	No											
21	<u></u>		721	Pruebas provisional Bahía Trafo 44 kV	5 días	26/08/2026	1/09/2026	720	No					$\mathbf{M} \parallel$						
22	->	-	722	Pruebas provisional ZigZag	5 días	2/09/2026	8/09/2026	721	No					M						
23	<u>-></u>	-	723	Puesta en servicio provisionales de 44 kV	3 días	9/09/2026	11/09/2026	722	No											
24	<u>-></u>		724	Movimiento de redes de 44 kV	15 días	24/08/2026	11/09/2026		No											
25	->		725	Movimiento de red de 44kV	15 días	24/08/2026	11/09/2026	723FF	No											
26	<u></u>		726	Instalacion de red aislada desde trafo 44kV	15 días	24/08/2026	11/09/2026	723FF	No											
27	<u></u>		727	Desmontaje de infraestructura	15 días	14/09/2026	2/10/2026		No					n						
28	<u></u>		728	Desmontaje equipos de patio 44 kV	15 días	14/09/2026	2/10/2026	723;725;726	No											
29	<u>-</u> >		729	Provisionales Etapa 3	27 días	17/09/2029	24/10/2029		No											
30	→		730	Provisionales de control de 44 kV etapa 3	22 días	17/09/2029	18/10/2029	731CF	No											
31			731	Conexión provisional al nuevo edificio de control (incluye consignación en 44kV)	5 días	18/10/2029	24/10/2029	651FF	No											
32	<u>-</u> >		732	Montaje SE	1031 días	26/01/2027	8/04/2031		No										++1	

	Modo	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas											
	de tarea 1							críticas	2023	2024	2025	2026	. ac	027	2028	2029	2030	2031	2032
733	5	733	Contrato para ejecución de montajes electromecánicos (Acuerdo Marco de Precios)	45 días	21/07/2027	22/09/2027		No	2023	2024	2023	2020		H	2020		2030		2032
734	<u>_</u>	734	Inicio estructuracion condiciones contrato	0 días	21/07/2027	21/07/2027	735CF	No						21	/07				
735	<u>_</u>	735	Realizar actividades para publicar el contrato	15 días	21/07/2027	11/08/2027	736CF	No											
36	- 5	736	Contrato publicado	0 días	11/08/2027	11/08/2027	737CF	No						4	1/08				
37	<u>_</u>	737	Realizar actividades para adjudicar el contra	t 15 días	11/08/2027	2/09/2027	738CF	No											
38	<u>_</u>	738	Contrato adjudicado	0 días	2/09/2027	2/09/2027	739CF	No						2	/09				
39	<u>-</u> >	739	Realizar trámites para dar orden de inicio	15 días	2/09/2027	22/09/2027	740CF	No											
40	->	740	Orden de inicio al contrato	0 días	22/09/2027	22/09/2027	772CF	No							22/09				
41	<u></u>	741	Ensamble y pruebas FAT de tableros	828 días	26/01/2027	12/06/2030		No											
742	<u>-</u> 5	742	Ensamble y pruebas FAT de tableros Etapa 1	135 días	26/01/2027	12/08/2027		No						-					
7 43	=5	743	Ensamble electromecánico de tableros de C&P Etapa 1	125 días	26/01/2027	29/07/2027		No						-					
'44	- 5	744	Ensamble tableros sistemas comunes 110/44/13.2kV (CSE, +Y2, +Y3, +ALM, +K01, +TM1, +TM2, +CGCP)	45 días	26/01/2027	1/04/2027	183;193;207;221	;No											
45	<u>-</u>	745	Ensamble tablero control y protección T2-110kV (+ET2), MK T2-110kV	25 días	2/04/2027	6/05/2027	744	No											
46	<u>_</u>	746	Ensamble tablero bicuerpo control y protección +EL1/+EL2 BL Riogrande/Piedras Blancas 110kV, MK Riogrande 110kV, MK Piedras Blancas 110kV	25 días	7/05/2027	15/06/2027	745	No											
47	<u>_</u>	747	Ensamble tablero control y protección +EL7 BL PCH Carlos Lleras 110kV, MK Carlos Lleras 110kV	15 días	16/06/2027	7/07/2027	746	No											
' 48	- 5	748	Ensamble tablero control y protección +EL3 BL Enka 110kV, MK Enka 110kV	15 días	8/07/2027	29/07/2027	747	No											
49	- 5	749	Pruebas FAT de tableros de C&P Etapa 1	90 días	2/04/2027	12/08/2027		No					1	-1					
50	<u></u>	750	Prebas FAT tableros sistemas comunes 110/44/13.2kV (CSE, +Y2, +Y3, +ALM, +K01, +TM1, +TM2, +CGCP)	20 días	2/04/2027	29/04/2027	744	No											
51	- 5	751	Pruebas FAT tablero control y protección T2-110kV (+ET2), MK	15 días	7/05/2027	28/05/2027	745	No											
52	- ⇒	752	Pruebas FAT tablero bicuerpo control y protección +EL1/+EL2 BL Riogrande/Piedras Blancas 110kV, MK Riogrande 110kV, MK Piedras Blancas	20 días	16/06/2027	14/07/2027	746	No											
53	- 5	753	Pruebas FAT tablero control y protección +EL7 BL PCH Carlos Lleras 110kV, MK Carlos Lleras 110kV	10 días	8/07/2027	22/07/2027	747	No											
54	- 5	754	Pruebas FAT tablero control y protección +EL3 BL Enka 110kV, MK Enka	10 días	30/07/2027	12/08/2027	748	No										1	
55	<u>-</u> 5	755	Ensamble y pruebas FAT de tableros Etapa 2	70 días	22/09/2028	5/01/2029		No								1			
56	<u>-</u>	756	Ensamble electromecánico de tableros de C&P Etapa 2	50 días	22/09/2028	5/12/2028		No											
' 57	<u>_</u>	757	Ensamble tablero control y protección T1-110kV (+ET1), MK T1-110kV	25 días	22/09/2028	27/10/2028	754FC+273 días	No							‡			1	

	Modo de tarea 1	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	203
	->	758	Ensamble tablero bicuerpo control y protección +EL5/+EL6 BL Zamora/Girardota 110kV, MK Zamora 110kV, MK Girardota 110kV	25 días	30/10/2028	5/12/2028	757	No	2023		2023	7 2020			2027	2030	2031	
59	<u>-</u> >	759	Pruebas FAT de tableros de C&P Etapa 2	45 días	30/10/2028	5/01/2029		No										
60	- >	760	Pruebas FAT tablero control y protección T1-110kV (+ET1), MK	15 días	30/10/2028	21/11/2028	757	No										
61	-5	761	Pruebas FAT tablero bicuerpo control y protección +EL5/+EL6 BL Zamora/Girardota 110kV, MK Zamora 110kV, MK Girardota 110kV	20 días	6/12/2028	5/01/2029	758	No										
62	-5	762	Ensamble y pruebas FAT de tableros Etapa 3	70 días	28/02/2030	12/06/2030		No										
63	⇒	763	Ensamble electromecánico de tableros de C&P Etapa 3	65 días	28/02/2030	5/06/2030		No										
64	- >	764	Ensamble tablero bicuerpo control y protección T1-44kV, T2-44kV (+HT1/+HT2), MK T1-44kV, MK T1-44kV	25 días	28/02/2030	4/04/2030	761FC+280 días	No										
65	-5	765	Ensamble tablero bicuerpo control y protección +HL1/+HL2 BL R17-40/R17-41 44kV, MK R17-40 44kV,	25 días	5/04/2030	14/05/2030	764	No										
66	- 5	766	Ensamble tablero bicuerpo control y protección +Hacople/Futuro Bahía acople 44kV, MK Acople 44kV	15 días	15/05/2030	5/06/2030	765	No										
67	<u>-</u>	767	Pruebas FAT de tableros de C&P Etapa 3	45 días	5/04/2030	12/06/2030		No										
68	- 5	768	Pruebas FAT tablero bicuerpo control y protección T1-44kV, T2-44kV (+HT1/+HT2), MK T1-44kV, MK T1-44kV	10 días	5/04/2030	22/04/2030	764	No										
69	-5	769	Pruebas FAT tablero bicuerpo control y protección +HL1/+HL2 BL R17-40/R17-41 44kV, MK R17-40 44kV,	10 días	15/05/2030	28/05/2030	765	No										
70	- 5	770	Pruebas FAT tablero bicuerpo control y protección +HAcople/Futuro Bahía acople 44kV, MK Acople 44kV	5 días	6/06/2030	12/06/2030	766	No								*		
71	<u>_</u>	771	Montajes en sitio Ed Control	118 días	22/09/2027	13/03/2028		No						 				
72	<u>_</u>	772	Inicio montaje en Edificio de control	0 días	22/09/2027	22/09/2027	536;183;207;231	, No						22/09				
73	<u>_</u>	773	Montaje SSAA	10 días	23/09/2027	6/10/2027	772	No										
74		774	Montaje tableros sistema comunes (Medida, Calidad de la potencia, diferenciales Barra,	10 días	7/10/2027	21/10/2027	773	No										
75	→	775	Tendido Bandejas Portacables (control y protección)	33 días	22/10/2027	10/12/2027	774	No										
76	-	776	Montaje de tableros de control y protección (BL Riogrande, Piedras Blancas, Carlos Lleras Enka, TRF2, Dif Barras 110kV)		23/09/2027	6/10/2027	751;752;753;754	l;No										
77	- 5	777	Tendido cableado tableros sistemas comunes	15 días	13/12/2027	31/12/2027	774;775;776	No						K				
78	- 5	778	Montaje Celdas 13,2 kV	25 días	23/09/2027	28/10/2027	772	No										
79		779	Tendido bandeja portacable (cableado media tensión salidas de circuito)		29/10/2027	22/11/2027	778	No										
30		780	Tendido cable de potencia 13,2 kV y elaboración terminales premoldeadas	40 días	23/11/2027	19/01/2028	779	No										
81	-	781	Tendido y conexionado de cable de control 13,2 kV	25 días	13/12/2027	17/01/2028	775;778	No										

	Modo de tarea	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	203	1 20
782	- >	782	Conexionado sistemas comunes y periféricos	15 días	3/01/2028	24/01/2028	777	No			1 2020							
83	<u></u>	783	Montaje de bandeja cableado estructurado	15 días	13/12/2027	31/12/2027	775	No										
'84	→	784	Tendido conectorización y certificación de cableado estructurado	25 días	3/01/2028	7/02/2028	783	No										
85	- - >	785	Pruebas preoperativas	20 días	25/01/2028	21/02/2028	781;782	No										
86	<u>_</u>	786	Pruebas especiales equipos celdas 13.2kV	15 días	22/02/2028	13/03/2028	785	No										
87	- 5	787	Fin Montaje Ed Control	0 días	13/03/2028	13/03/2028	780;784;786	No						13/0)3			
88	<u></u>	788	Montajes Equipos de Patio Etapa 1	227 días	16/12/2027	20/11/2028		Sí										
89	- - >	789	Inicio Montaje etapa 1	0 días	16/12/2027	16/12/2027	143;133;265;53	6; Sí					j	16/12				
'90	→	790	Ensamble mecánico y tratamiento termovacío TRF1 60MVA 110/44/13.2kV	25 días	17/12/2027	21/01/2028	789	No										
791	→	791	Montaje pórticos barraje 110kV e instalación nuevo barraje 110kV	15 días	17/12/2027	6/01/2028	789	No										
792	<u>_</u>	792	Montaje PTS Barra 110 KV	5 días	7/01/2028	14/01/2028	791	No										
793	<u>-</u>	793	Montaje equipo patio BL 110 KV Riogrande	38 días	17/12/2027	9/02/2028		Sí						H				
794	→	794	Ensamble y montaje de estructuras soporte de Equipos de patio	7 días	17/12/2027	27/12/2027	789	Sí						-				
795	->	795	Instalación bandejas portacables y tubería	8 días	17/12/2027	28/12/2027	794CC	Sí					l	>				
796	->	796	Izaje y anclaje de equipos de patio	4 días	28/12/2027	31/12/2027	794	Sí						Ť				
97	- >	797	Montaje cajas de mando y agrupamiento y MK	5 días	3/01/2028	7/01/2028	796	Sí										
98	<u>-5</u>	798	Tendido cable de fuerza y control y fibra óptica	5 días	3/01/2028	7/01/2028	795;796	Sí										
99	→	799	Instalación de cableado estructurado y fibra óptica	5 días	11/01/2028	17/01/2028	798	Sí										
	- >	800	Conexionado de tablero de control y protección y equipos de patio	10 días	12/01/2028	25/01/2028	797;798FC+1 dí											
01	→	801	Pruebas preoperativas	5 días	26/01/2028	1/02/2028	800;799	Sí										
02	-	802	·	3 días	2/02/2028	4/02/2028	801	Sí										
03	→	803	Instalación de puentes de alta tensión entr		7/02/2028	9/02/2028	802	No										
04	->	804	Pruebas BL 110 KV Riogrande	10 días	7/02/2028	18/02/2028	792;802	No										
	→	805	Montaje equipo patio BL 110 KV Piedras Blancas	38 días	17/01/2028	8/03/2028	00250 45 45	Sí										
306		806	Ensamble y montaje de estructuras soporte de Equipos de patio	7 días	17/01/2028	25/01/2028	802FC-15 días	Sí										
07 08	-	807 808	Instalación bandejas portacables y tubería	8 dias 4 días	17/01/2028 26/01/2028	26/01/2028 31/01/2028	806CC 806	Sí Sí										
	- 5	808	Izaje y anclaje de equipos de patio Montaje cajas de mando y agrupamiento y		1/02/2028	7/02/2028	808	Sí										
	-	810	Tendido cable de fuerza y control y fibra ó		1/02/2028	7/02/2028	807;808	Sí										
10 11	<u>_</u>	811	Instalación de cableado estructurado y fibr		8/02/2028	14/02/2028	810	Sí										
12		812	Conexionado de tablero de control y protección y equipos de patio	10 días	9/02/2028	22/02/2028	809;810FC+1 dí											
13	<u>_</u>	813	Pruebas preoperativas	5 días	23/02/2028	29/02/2028	812;811	Sí										
	<u>_</u>	814	Pruebas especiales	3 días	1/03/2028	3/03/2028	813	Sí										
	<u>_</u>	815	Instalación de puentes de alta tensión entr		6/03/2028	8/03/2028	814	No										
16	<u>_</u>	816	Pruebas BL 110 KV Piedras Blancas	10 días	6/03/2028	17/03/2028	804;814	No										
	<u>_</u>	817	Montaje equipo patio BL 110 KV Carlos Llero		14/02/2028	10/04/2028		Sí						H				
318		818	Ensamble y montaje de estructuras soporte de Equipos de patio	7 días	14/02/2028	22/02/2028	814FC-15 días	Sí										

	Modo de	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas								
	tarea 🕕								2023	2024	2025	2026	2027	202	8 2029	203
19	<u>→</u>	819	Instalación bandejas portacables y tubería		14/02/2028	23/02/2028	818CC	Sí						4		
320	→	820	Izaje y anclaje de equipos de patio	4 días	23/02/2028	28/02/2028	818	Sí						H		
321	<u>-</u>	821	Montaje cajas de mando y agrupamiento y	5 días	29/02/2028	6/03/2028	820	Sí						H		
322	<u>-</u> >	822	Tendido cable de fuerza y control y fibra ó	5 días	29/02/2028	6/03/2028	819;820	Sí						H		
23	<u>-</u> >	823	Instalación de cableado estructurado y fibr	5 días	7/03/2028	13/03/2028	822	Sí						H		
324	<u>-></u>	824	Conexionado de tablero de control y protección y equipos de patio	10 días	8/03/2028	22/03/2028	821;822FC+1 día	Sí						F		
25	<u>_</u>	825	Pruebas preoperativas	5 días	23/03/2028	29/03/2028	824;823	Sí						H		
326	<u></u>	826	Pruebas especiales (frontera)	5 días	30/03/2028	5/04/2028	825	Sí								
327	<u>_</u>	827	Instalación de puentes de alta tensión entre	3 días	6/04/2028	10/04/2028	826	No								
828	<u>_</u>	828	Pruebas BL 110 KV Carlos Lleras	10 días	6/04/2028	21/04/2028	816;826	No								
29	<u>-</u> 5	829	Montaje Bahía T2 nuevo 110/44/13.2 kV 60/20/60 MVA	43 días	15/03/2028	18/05/2028		Sí						П		
30	<u>_</u>	830	Ensamble y montaje de estructuras soporte de Equipos de patio	7 días	15/03/2028	24/03/2028	826FC-15 días	Sí								
31	<u>-</u> 5	831	Instalación bandejas portacables y tubería	8 días	15/03/2028	27/03/2028	830CC	Sí						 		
332	<u>_</u>	832	<u> </u>	4 días	27/03/2028	30/03/2028	830	Sí								
33	<u>_</u>	833	Montaje cajas de mando y agrupamiento y	5 días	31/03/2028	6/04/2028	832	Sí								
34	- 5	834	Tendido cable de fuerza y control y fibra ó		31/03/2028	6/04/2028	831;832	Sí								
335	<u>_</u>	835	Instalación de cableado estructurado y fibr		7/04/2028	17/04/2028	834	Sí								
36	- >	836	Conexionado de tablero de control y protección y equipos de patio	10 días	10/04/2028	25/04/2028	833;834FC+1 día	Sí								
37	<u>_</u>	837		5 días	26/04/2028	3/05/2028	836;835	Sí	-							
38	<u>_</u>	838	Pruebas especiales (incluye transformador)	8 días	4/05/2028	15/05/2028	837	Sí	-							
39	<u>_</u>	839	Instalación de puentes de alta tensión entre	3 días	16/05/2028	18/05/2028	838	No	-							
40	<u>-</u> 5	840	Pruebas Bahía T2 nuevo 110/44/13.2 kV 60/20/60 MVA	10 días	16/05/2028	30/05/2028	828;790;838	Sí								
41	<u>-</u>	841	Provisional conexión T2 a 44 kV	10 días	16/05/2028	30/05/2028	842FF	No						K		
42	<u>-</u>	842	Puesta en servicio BL Riogrande + BL Piedras Blancas + Carlos Lleras + T2	0 días	30/05/2028	30/05/2028	804;816;828;840	Sí							30/05	
43	<u>-</u> >	843	Desmontaje y traslado de equipos de patio Carlos Lleras para Bahía Enka	10 días	31/05/2028	13/06/2028	842	Sí								
344	<u>-</u>	844	Montaje equipo patio BL 110 KV Enka	40 días	14/06/2028	15/08/2028		Sí								
45	- 5	845	Ensamble y montaje de estructuras soporte de Equipos de patio	7 días	14/06/2028	23/06/2028	843	Sí								
46	<u>-</u> >	846	Instalación bandejas portacables y tubería	8 días	14/06/2028	27/06/2028	845CC	Sí						4		
47	<u>-</u> >	847	Izaje y anclaje de equipos de patio	4 días	27/06/2028	30/06/2028	845	Sí								
48	<u>-</u>	848	Montaje cajas de mando y agrupamiento y	5 días	4/07/2028	10/07/2028	847	Sí								
49	<u>-</u>	849	Tendido cable de fuerza y control y fibra ó	5 días	4/07/2028	10/07/2028	846;847	Sí							$[\mid \mid$	
50	<u>-</u>	850	Instalación de cableado estructurado y fibr	5 días	11/07/2028	17/07/2028	849	Sí							[
51	- >	851	Conexionado de tablero de control y protección y equipos de patio	10 días	12/07/2028	26/07/2028	848;849FC+1 día	Sí								
52	<u>_</u>	852	Pruebas preoperativas	5 días	27/07/2028	2/08/2028	851;850	Sí							1	
53	- 5	853	Pruebas especiales (frontera)	5 días	3/08/2028	10/08/2028	852	Sí								
354	<u>_</u>	854	Instalación de puentes de alta tensión entre	3 días	11/08/2028	15/08/2028	853	No							y	
355	<u>_</u>	855	Pruebas BL 110 KV Enka	10 días	11/08/2028	25/08/2028	828;853	Sí							*	
356	<u>_</u>	856	Puesta en servicio BL Enka	0 días	25/08/2028	25/08/2028	855	Sí							25/08	
357	<u>-</u> >	857	Traslado de circuitos 13.2 kV	40 días	31/05/2028	31/07/2028	842	No								
858	<u>_</u>	858	Desmontaje de equipos etapa 1	66 días	1/08/2028	3/11/2028		Sí							 1	

	Modo de	A	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas		2024	2025	2024	2027	2022	2020	2020	2024
	tarea 		859	Desmontaje de bahías existentes y pórticos (Riogrande, Piedras Blancas,	15 días	1/08/2028	23/08/2028	842FC+40 días	Sí	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 2
360	->		860		5 días	28/08/2028	1/09/2028	856;859	Sí									
361	-\$		861	Desmontaje tableros de control bahías, celdas 13.2kV y tableros asociados en edificio existente	66 días	1/08/2028	3/11/2028	857	No									
62	→		862	Gestión de reintegro de equipos y materiales etapa 1	60 días	24/08/2028	20/11/2028		No									
363	<u></u>		863	Levantamiento de seriales de equipos	10 días	28/08/2028	8/09/2028	842;856	No									
364	<u></u>		864	Reintegro de equipos y materiales	60 días	24/08/2028	20/11/2028	859	No									
65	<u></u>		865	Planos rojo - verde y listados As Built	30 días	28/08/2028	6/10/2028	842;856	No									
66	->		866	Finalización As built - reintegro de materiales y equipos	0 días	20/11/2028	20/11/2028	865;863;864;86	1 No							20/11		
367	<u>-</u>		867		0 días	10/08/2028	10/08/2028	853;857	No							10/08		
68	<u>_</u>		868	Montajes Equipos de Patio Etapa 2	120 días	4/05/2029	31/10/2029		Sí									
	<u></u>		869		0 días	4/05/2029	4/05/2029	647;567;649;57								4/	5	
	-\$		870	Desensamble/Ensamble TRF1 60MVA 110/44/13.2kV (incluye actividades en SE Oriente y transporte hacia Girardota)	50 días	7/05/2029	19/07/2029	869	No									
371	→		871	Montaje pórtico barraje 110kV y extensión barraje 110kV	15 días	7/05/2029	28/05/2029	869	No									
72	→		872	Montaje de tableros de C&P etapa 2 110kV (TRF1, Zamora, Barbosa)	5 días	7/05/2029	11/05/2029	869;760;761	Sí									
73	→		873	Montaje Bahía T1 110/44/13.2 kV	43 días	7/05/2029	10/07/2029		Sí									
74	<u>-</u> >		874	Ensamble y montaje de estructuras soporte de Equipos de patio	7 días	7/05/2029	16/05/2029	869	Sí									
375	- >		875	Instalación bandejas portacables y tubería	8 días	7/05/2029	17/05/2029	874CC	Sí							4		
76	- >		876	Izaje y anclaje de equipos de patio	4 días	17/05/2029	22/05/2029	874	Sí							H		
77	→		877	Montaje cajas de mando y agrupamiento y	5 días	23/05/2029	29/05/2029	876	Sí							H		
78	- >		878	Tendido cable de fuerza y control y fibra óptica	5 días	23/05/2029	29/05/2029	875;876;872	Sí							F		
79	→		879	Instalación de cableado estructurado y fibra óptica	5 días	30/05/2029	6/06/2029	878	Sí							F		
80	- >		880	Conexionado de tablero de control y protección y equipos de patio	10 días	31/05/2029	15/06/2029	877;878FC+1 dí	a Sí									
81	→		881	Pruebas preoperativas	5 días	18/06/2029	22/06/2029	880;879	Sí									
382	- >		882	Pruebas especiales (incluye transformador)	8 días	25/06/2029	5/07/2029	881	Sí									
	⇒		883	entre equipos	3 días	6/07/2029	10/07/2029	882	No									
384			884	Pruebas Bahía T1 110/44/13.2 kV	10 días	6/07/2029	19/07/2029	882;840	No									
85	→		885	Montaje equipo patio BL 110KV Zamora	38 días	14/06/2029	9/08/2029		Sí									
86	<u>-</u> >		886	Ensamble y montaje de estructuras soporte de Equipos de patio	7 días	14/06/2029	22/06/2029	882FC-15 días	Sí									
87	→		887	Instalación bandejas portacables y tubería	8 días	14/06/2029	25/06/2029	886CC	Sí							 		
88	→		888	Izaje y anclaje de equipos de patio	4 días	25/06/2029	28/06/2029	886	Sí									
89	→		889	Montaje cajas de mando y agrupamiento y	5 días	29/06/2029	6/07/2029	888	Sí									
90	<u>-</u> >		890	Tendido cable de fuerza y control y fibra óptica	5 días	29/06/2029	6/07/2029	887;888	Sí							F		
391	<u>-</u> >		891	Instalación de cableado estructurado y fibra óptica	5 días	9/07/2029	13/07/2029	890	Sí							F		

l	Modo de	ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas								
	tarea 🕕							Criticas	2023 202	24 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
392	= →	892	Conexionado de tablero de control y protección y equipos de patio	10 días	10/07/2029	24/07/2029	889;890FC+1 día	Sí								
393	- >	893	Pruebas preoperativas	5 días	25/07/2029	31/07/2029	892;891	Sí								
94	- >	894	Pruebas especiales	3 días	1/08/2029	3/08/2029	893	Sí								
395	<u>-</u> 5	895	Instalación de puentes de alta tensión entre equipos	3 días	6/08/2029	9/08/2029	894	No								
96	→	896	Pruebas BL 110KV Zamora	10 días	6/08/2029	21/08/2029	884;894	No								
97	- >	897	Montaje equipo patio BL 110 KV Barbosa	38 días	13/07/2029	7/09/2029		Sí								
	→	898	soporte de Equipos de patio	7 días	13/07/2029	24/07/2029	894FC-15 días	Sí								
	- >	899	Instalación bandejas portacables y tubería		13/07/2029	25/07/2029	898CC	Sí						9		
	- >	900	2 2 2 1 1 1	4 días	25/07/2029	30/07/2029	898	Sí								
	→	901	Montaje cajas de mando y agrupamiento y		31/07/2029	6/08/2029	900	Sí						<u> </u>		
	- >	902	Tendido cable de fuerza y control y fibra óptica		31/07/2029	6/08/2029	900;899	Sí								
	- 5	903	fibra óptica	5 días	8/08/2029	14/08/2029	902	Sí								
904		904	protección y equipos de patio	10 días	9/08/2029	23/08/2029	901;902FC+1 día									
05		905	• • •	5 días	24/08/2029	30/08/2029	903;904	Sí								
	- >	906	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 días	31/08/2029	4/09/2029	905	Sí								
	- 5	907	entre equipos	3 días	5/09/2029	7/09/2029	906	No								
80		908	Pruebas BL 110 KV Barbosa	10 días	5/09/2029	18/09/2029	896;906	Sí								
909		909	Consignación para conexión de barraje 110kV de etapa 2 a barraje 110kV de etapa 1		18/09/2029	18/09/2029	896FF;908FF;87								40.400	
	→	910	Puesta en servicio BL Zamora + BL Barbosa +		18/09/2029	18/09/2029	884;896;908	Sí							18/09	
911	→	911	Desmontaje equipos de patio Etapa 3 (Zamora, Barbosa, TRF1 y barraje), incluye transformador de potencia	25 días	19/09/2029	24/10/2029	910	Sí								
12	= →	912	Gestión de reintegro de equipos y materiales etapa 2	30 días	19/09/2029	31/10/2029		No								
13	- >	913	Levantamiento de seriales de equipos	10 días	19/09/2029	2/10/2029	910	No								
14	- >	914	Reintegro de equipos y materiales	20 días	19/09/2029	17/10/2029	910	No								
15	- >	915	Planos rojo - verde y listados As Built	30 días	19/09/2029	31/10/2029	910	No								
16	<u>-</u> 5	916	Finalización As built - reintegro de materiales y equipos	0 días	31/10/2029	31/10/2029	913;914;915	No							31/10	
17		917	* '	0 días	18/09/2029	18/09/2029	909	No							18/09	
18		918	, , ,	125 días	4/10/2030	8/04/2031		Sí							_	
19		919		0 días	4/10/2030	4/10/2030	584;657	Sí								4/10
	- >	920	-	15 días	7/10/2030	28/10/2030	919	No								
	→	921	44kV (Medida, diferenciales barras 44kV)	10 días	7/10/2030	21/10/2030	919;768;769;770								ŀ	
22		922		30 días	7/10/2030	20/11/2030		Sí							ľ	
23		923	soporte de Equipos de patio	4 días	7/10/2030	10/10/2030	657	Sí								
24		924	Instalación bandejas portacables y tubería		7/10/2030	8/10/2030	923CC	Sí							4	
25		925		3 días	11/10/2030	16/10/2030	923	Sí							F	
26	→	926	Montaje cajas de mando y agrupamiento y	3 días	17/10/2030	21/10/2030	925	Sí							ŀ	

d	Modo de tarea		d I	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas		2024	2025	2024	2027	2022	2020	2020	2024	2022
927	tarea (927	Tendido cable de fuerza y control y fibra óptica	3 días	17/10/2030	21/10/2030	924;925	Sí	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
928	-5	Ġ	928	•	5 días	22/10/2030	28/10/2030	927	Sí								H		
929	- >	Ģ	929	•	7 días	23/10/2030	31/10/2030	926;927FC+1 día;921	Sí								F		
930	<u>→</u>	ç	930		5 días	1/11/2030	8/11/2030	929;928	Sí								5		
931	<u></u>	ç	931	Pruebas especiales	4 días	12/11/2030	15/11/2030	930	Sí								F		
932	- ⇒	Ģ	932	Instalación de puentes de alta tensión entre equipos	3 días	18/11/2030	20/11/2030	931	No								ì		
933	- >	Ç	933	Pruebas BL R17-40 44kV	5 días	18/11/2030	22/11/2030	931	No										
934	- >	Ģ	934	Montaje equipo patio BL R17-41	30 días	24/10/2030	6/12/2030		Sí								н		
935	<u>-</u> >	Ģ	935	Ensamble y montaje de estructuras soporte de Equipos de patio	4 días	24/10/2030	29/10/2030	931FC-15 días	Sí										
936	<u>_</u>	ç	936	Instalación bandejas portacables y tubería	2 días	24/10/2030	25/10/2030	935CC	Sí								+		
937	<u>-</u>	ç	937	Izaje y anclaje de equipos de patio	3 días	30/10/2030	1/11/2030	935	Sí										
938	<u>-</u>	ç	938	Montaje cajas de mando y agrupamiento y	3 días	5/11/2030	7/11/2030	937	Sí										
939	- >	Ç	939	Tendido cable de fuerza y control y fibra óptica	3 días	5/11/2030	7/11/2030	936;937	Sí								F		
940	->	Ç	940	Instalación de cableado estructurado y fibra óptica	5 días	8/11/2030	15/11/2030	939	Sí								F		
941	→	Ç	941	Conexionado de tablero de control y protección y equipos de patio	7 días	12/11/2030	20/11/2030	938;939FC+1 día	sí Sí								F		
942	<u>-</u>	9	942	Pruebas preoperativas	5 días	21/11/2030	27/11/2030	941;940	Sí								F		
943	- >	ç	943	Pruebas especiales	4 días	28/11/2030	3/12/2030	942	Sí								F		
944	- ⇒	Ç	944	Instalación de puentes de alta tensión entre equipos	3 días	4/12/2030	6/12/2030	943	No								ì		
945	- >	Ç	945	Pruebas BL R17-41 44kV	5 días	4/12/2030	10/12/2030	943;933	No								1		
946	<u></u>	Ģ	946	Montaje equipo patio BahíaTransformador 44 kV -1	30 días	13/11/2030	24/12/2030		Sí								н		
947	<u>-</u> >	Ġ	947	Ensamble y montaje de estructuras soporte de Equipos de patio	4 días	13/11/2030	18/11/2030	943FC-15 días	Sí								<u></u>		
948	→	9	948	Instalación bandejas portacables y tubería	2 días	13/11/2030	14/11/2030	947CC	Sí								4		
949	→	9	949	Izaje y anclaje de equipos de patio	3 días	19/11/2030	21/11/2030	947	Sí								H		
950	<u>→</u>	Ġ	950	Montaje cajas de mando y agrupamiento y	3 días	22/11/2030	26/11/2030	949	Sí								H		
951	- 5	Ġ	951	Tendido cable de fuerza y control y fibra óptica	3 días	22/11/2030	26/11/2030	948;949	Sí								F		
952	→	Ģ	952	Instalación de cableado estructurado y fibra óptica	5 días	27/11/2030	3/12/2030	951	Sí								ì		
953	→	Ģ	953	Conexionado de tablero de control y protección y equipos de patio	7 días	28/11/2030	6/12/2030	950;951FC+1 día	sí Sí								ì		
954	<u>→</u>	Ç	954	Pruebas preoperativas	5 días	9/12/2030	13/12/2030	953;952	Sí								1		
955	<u>→</u>	Ç	955	Pruebas especiales	4 días	16/12/2030	19/12/2030	954	Sí										
956	→	Ġ	956	Instalación de puentes de alta tensión entre equipos	3 días	20/12/2030	24/12/2030	955	No										
957	<u>→</u>	Ç	957	Pruebas Bahía T1 44kV	5 días	20/12/2030	27/12/2030	955;945	No										
958	→	Ģ	958	Montaje equipo patio BahíaTransformador 44 kV -2	30 días	29/11/2030	14/01/2031		Sí								1		
959	→	Ġ	959	Ensamble y montaje de estructuras soporte de Equipos de patio	4 días	29/11/2030	4/12/2030	955FC-15 días	Sí										
960	<u>-</u>	9	960	Instalación bandejas portacables y tubería	2 días	29/11/2030	2/12/2030	959CC	Sí								 		

	Modo		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas										
	de	•							críticas		2024	2025	2026	2027	2020	2020	2020	1 2024	4 3 <i>4</i>
	tarea	U	961	Izaje y anclaje de equipos de patio	3 días	5/12/2030	9/12/2030	959	Sí	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	1 2
	<u>_</u>		962	Montaje cajas de mando y agrupamiento y		10/12/2030	12/12/2030	961	Sí										
	<u>-</u> 5		963	Tendido cable de fuerza y control y fibra		10/12/2030	12/12/2030	960;961	Sí										
				óptica				·											
•	- >		964	Instalación de cableado estructurado y fibra óptica	5 días	13/12/2030	19/12/2030	963	Sí										
55	→		965	Conexionado de tablero de control y protección y equipos de patio	7 días	16/12/2030	24/12/2030	962;963FC+1 dí	a Sí										
6	→		966	Pruebas preoperativas	5 días	26/12/2030	2/01/2031	965;964	Sí										
7	- >		967	Pruebas especiales	4 días	3/01/2031	9/01/2031	966	Sí									H	
8	→		968	Instalación de puentes de alta tensión entre equipos	3 días	10/01/2031	14/01/2031	967	No									manan	
59	→		969	Pruebas Bahía T2 44kV	5 días	10/01/2031	16/01/2031	967;957	Sí									H	
70	- 5		970	Montaje equipo patio Bahía acople 44 kV T1-T2	30 días	17/12/2030	30/01/2031		Sí										
71	<u></u>		971	Ensamble y montaje de estructuras soporte de Equipos de patio	4 días	17/12/2030	20/12/2030	967FC-15 días	Sí										
72	<u>-></u>		972	Instalación bandejas portacables y tubería	2 días	17/12/2030	18/12/2030	971CC	Sí								4		
73	<u>-></u>		973	Izaje y anclaje de equipos de patio	3 días	23/12/2030	26/12/2030	971	Sí										
74	<u>_</u>		974	Montaje cajas de mando y agrupamiento y	3 días	27/12/2030	31/12/2030	973	Sí										
75	->		975	Tendido cable de fuerza y control y fibra óptica	3 días	27/12/2030	31/12/2030	972;973	Sí										
76	- ⇒		976	Instalación de cableado estructurado y fibra óptica	5 días	2/01/2031	9/01/2031	975	Sí										
77	<u></u>		977	Conexionado de tablero de control y protección y equipos de patio	7 días	3/01/2031	14/01/2031	974;975FC+1 dí	a Sí									F	
78	<u>-></u>		978	Pruebas preoperativas	5 días	15/01/2031	21/01/2031	977;976	Sí									F	
79	→		979	Pruebas especiales	4 días	22/01/2031	27/01/2031	978	Sí									H	
80	→		980	Instalación de puentes de alta tensión entre equipos	3 días	28/01/2031	30/01/2031	979	No										
31	<u>→</u>		981	Pruebas bahía acople 44kV T1-T2	5 días	28/01/2031	3/02/2031	979;969	Sí									H	
32	- ⇒	4	982	Tendido cable de potencia 44 kV, elaboración de terminales y pruebas VLF	35 días	19/11/2030	9/01/2031	947	No										
83	<u></u>	7	983	Consignación para reubicación definitiva de transformador ZigZag y conexiones salidas	3 días	4/02/2031	6/02/2031	982;981	No										
84	→		984	Puesta en servicio sistema 44kV (R17-40, R17-41, T1 44kV, T2 44kV, acople 44kV)	0 días	6/02/2031	6/02/2031	983	No									6/0)2
35	<u>→</u>		985	Desmontaje de provisionales 44kV	22 días	7/02/2031	10/03/2031	984	No										
86	<u></u>		986	Gestión de reintegro de equipos y materiales etapa 3	42 días	7/02/2031	8/04/2031		No										
37	<u>-></u>		987	Levantamiento de seriales de equipos	10 días	7/02/2031	20/02/2031	984	No										
88	<u>_</u>		988	Reintegro de equipos y materiales	20 días	11/03/2031	8/04/2031	984;985	No										
9	<u></u>		989	Planos rojo - verde y listados As Built	30 días	7/02/2031	20/03/2031	984	No										
0	<u></u>		990	Finalización As built - reintegro de materiales y equipos	0 días	8/04/2031	8/04/2031	987;988;989	No									8/	04
1	<u></u>		991	Fin Montaje Etapa 3	0 días	27/01/2031	27/01/2031	982;979;920	No									27/0	J1
2	<u></u>		992	Pruebas y puesta en servicio del proyecto	731 días	7/02/2028	3/02/2031		No										
3	<u></u>		993	Pruebas Etapa 1	134 días	7/02/2028	25/08/2028		No										
94	<u>_</u>		994	Inicio de pruebas y puesta en servicio etapa	0 días	7/02/2028	7/02/2028	804CC	No						7/02				
95	<u>_</u>		995		0 días	25/08/2028	25/08/2028	855	No							25/08			
	<u>-></u>		996	Pruebas Etapa 2	50 días	6/07/2029	18/09/2029		No										

	Modo de tarea		ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Tareas críticas	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
997	-3		997	Inicio de pruebas y puesta en servicio etapa l	20 días	6/07/2029	6/07/2029	884CC	No	2023	2024	2023	2020	2027	2020	102		2031	
	<u>_</u>		998		0 días	18/09/2029	18/09/2029	910FF	No								18/09		
	<u>_</u>		999	Pruebas Etapa 3	53 días	18/11/2030	3/02/2031		No									H	
000	<u></u>		1000	Inicio de pruebas y puesta en servicio	0 días	18/11/2030	18/11/2030	933CC	No								L	18/11	
001	<u></u>		1001	Fin de pruebas y puesta en servicio	0 días	3/02/2031	3/02/2031	981	Sí									3/02	<u>'</u>
002	<u></u>		1002	Entrada en operación del proyecto	0 días	3/02/2031	3/02/2031	1001	Sí									₹ 3/02	<u>'</u>
003	<u></u>		1003	LC5 LÍNEAS DEL STR Y SDL	909 días	9/08/2024	24/04/2028		No										
004	<u></u>		1004	LT5.1 Líneas del STR (110 kV)	479 días	9/08/2024	24/07/2026		No										
005	<u></u>		1005	Diseño lineas STR (110 Kv)	113 días	9/08/2024	23/01/2025		No			- i							
006	<u>_</u>		1006	Inicio diseño lineas 110 kV	0 días	9/08/2024	9/08/2024	1007CC	No		9	9/08							
	<u>_</u>		1007	Diseño electromecanico de las líneas	55 días	9/08/2024	28/10/2024	491	No										
	<u>_</u>		1008	Diseño civil, cantidades y especificaciones	33 días	5/12/2024	23/01/2025	493	No										
	<u>_</u>		1009	Fin diseño lineas 110 kV	0 días	23/01/2025	23/01/2025	1007;1008	No			23/0	1						
010	<u>_</u>		1010	Construcción y montaje para reubicación de tor	r 20 días	25/06/2026	24/07/2026	-	No				н						
011	<u>_</u>	<u> </u>	1011	Instalacion y conexión torres de 110kV	30 días	25/06/2026	24/07/2026	632	No										
012	<u>_</u>	_	1012	LT5.2 Redes SDL - DISTRIBUCIÓN	385 días	30/09/2026	24/04/2028		No				г						
013	<u></u>		1013	Diseño Redes del SDL (subterráneas)	88 días	30/09/2026	10/02/2027		No				г						
014	<u></u>		1014	Inicio diseño Redes SDL	0 días	30/09/2026	30/09/2026	1015CC	No					30/09					
015	<u></u>		1015	Estudios de campo y procesamiento de informac	22 días	30/09/2026	3/11/2026	1016CF	No					6					
016	<u></u>		1016	Ejecución del diseño	66 días	3/11/2026	10/02/2027	465CF	No				9						
017	<u></u>		1017	Fin diseño Redes SDL	0 días	10/02/2027	10/02/2027	1016	No					10/0	2				
018	<u></u>		1018	Construcción y Montaje Redes Subterraneas	171 días	18/08/2027	24/04/2028		No										
019	<u></u>		1019	Reubicación Redes existentes	66 días	18/08/2027	23/11/2027		No						1				
020	<u>_</u>		1020	Obras civiles Reubicación Redes existentes	44 días	18/08/2027	20/10/2027	638CC-15 días;10	No						6				
021	<u></u>		1021	Montaje Reubicación Redes existentes	22 días	20/10/2027	23/11/2027	780CF	No					4					
022	<u>_</u>		1022	Redes nuevas (880mts + 17 cámaras)	144 días	24/09/2027	24/04/2028		No					г					
023	→	4	1023	Tramite de permisos (PMT especificos y rotura) Redes nuevas	60 días	24/09/2027	23/11/2027	1024CF	No										
024	<u></u>	<u> </u>	1024	Obras civiles Redes nuevas	120 días	23/11/2027	21/03/2028	1021	No					(—				
025	<u>_</u>		1025	Montaje Redes nuevas	22 días	22/03/2028	24/04/2028	1024	No										
026	- >		1026	LC6 ADMINISTRATIVOS	66 días	30/08/2029	4/12/2029		No							 	1		
027	- >		1027	LT4.1 RETIE	66 días	30/08/2029	4/12/2029		No							 	1		
028	<u>_</u>		1028	Certificar Subestación	66 días	30/08/2029	4/12/2029	439	No										
029	<u>_</u>		1029	LT4.2 Código de medida	44 días	5/09/2029	7/11/2029		No							H			
030	-2		1030	Certificar medida	44 días	5/09/2029	7/11/2029	787;917FC-10 día	No							**	•		